

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZMINIRAVANJA VOJNIH OBJEKATA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U 2007. GODINI

Razminiravanje vojnih objekata u 2007. godini provedeno je u skladu sa Zakonom o humanitarnom razminiravanju (Narodne novine, br.153/2005 i 63/2007), a na osnovi Plana razminiravanja vojnih objekata za 2007. godinu.

Razminiravanje je provodila pionirska bojna 33. inženjerijske brigade Hrvatske kopnene vojske koja je namjenski opremljena i stručno osposobljena za izvođenje radova vojnog i humanitarnog razminiravanja.

Postrojba je sve zadaće izvršavala samostalno, uz logističku potporu zapovjedništva teritorijalno i/ili zapovjedno nadređenog području izvođenja radova.

I. Izvršenje zadaća iz Plana razminiravanja vojnih objekata za 2007. godinu

Planom razminiravanja vojnih objekata za 2007. godinu predviđen je pregled i razminiravanje minski sumnjivih površina (u daljnjem tekstu: MSP) u dvadeset (20) vojnih objekata.

Pregled i razminiravanje MSP-a izvođeno je u tri (3) vojna objekta provedbom ukupno sedam (7) projekata dok je završni nadzor proveden na šest (6) projekata razminiravanja, a jedan je prenesen u 2008. godinu. Izvršena je i predaja razminiranih područja na daljnju uporabu korisnicima.

Tijekom 2007. godine provedeno je razminiravanje MSP-a na zrakoplovnoj bazi Pleso Zagreb, unutar kojeg su provedena četiri (4) projekta i to:

- segment "G" (pojas duž ograde do vrha rulne staze, do SI ugla skladišta UbS-a)
- segment "H" (istočni rub visoke šume u skladištu UbS-a),
- segment "F" (ograda prema Kobiliću i Selnici),
- područje stare šljunčare.

Djelomično su razminiravani MSP-i u vojarni „General A. M. Pauk“ u Kninu, a cjelovito razminiravanje bit će provedeno tijekom 2008. godine.

U okviru razminiravanja MSP-a na vojarnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju izvršeno je razminiravanje

- područja izvora rijeke Mrežnice i šire područje iznad izvora rijeke Mrežnice - tt. 287
- prometnica Tobolić – Pekića brdo – Vojnovac

Preostale zadaće iz Plana nisu provedene zbog nemogućnosti planirane popune novim kadrom, neplaniranog odlaska dijela kadra iz postrojbe, te obvezama postrojbe u obuci i pripremi za sudjelovanje u međunarodnim mirovnim misijama, preustroja Oružanih snaga Republike Hrvatske te dijelom i zbog proširenja opsega poslova razminiravanja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik Slunj radi njegove pripreme za provedbu međunarodne vojne vježbe „Adriatic Phiblex 2007“.

II. Provedba zadaća izvan Plana razminiravanja vojnih objekata za 2007.

Izvan planskih zadaća, osim proširenja zadaće razminiravanja na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" Slunj, nije bilo.

III. Ostvareni rezultati rada

Tijekom razminiravanja vojnih objekata u 2007. godini ostvareno je ukupno 398 radnih dana, te ukupno 65.528 sati rada pionira-pirotehničara. Ostvareno 1.278 m/h rada strojeva i 60.521 km prijeđenog puta m/v, uz utrošak 29.490 litara goriva i 610 kilograma maziva.

a) Razminiravani objekti:

Pregled i razminiravanje MSP-a provedeno je u tri (3) vojna objekata;

- vojarne 1
- poligoni 1
- zrakoplovne baze 1

b) Pregledani i razminirani MSP-i:

Ukupno razminiravana površina u vojnim objektima Oružanih snaga Republike Hrvatske u 2007. godini iznosila je **265.830 m²**, uz sljedeću strukturu:

- Prema načinu razminiravanja:
- strojno (prva metoda) 104.616 m²
- ručno iza stroja 59.918 m²
- ručno 101.296 m²

Razminiravanje je provedeno strojnim i kombiniranim načinom rada, te temeljno ručnim načinom, u omjeru 1:1,5 što je bilo uvjetovano konfiguracijom tla, izraslom vegetacijom te izgrađenošću i značenjem pojedinih objekata.

- Prema vrsti i namjeni objekata
- vojarne 4.302 m²
- poligoni 178.901 m²
- zrakoplovne baze 82.627 m²

Uz pregledanu i razminiravanu površinu izvršen je i iskop, pregled i deponiranje **12.900 m³** otpadnog materijala, na sanaciji prostora Stare šljunčare na zrakoplovnoj bazi "Pleso" i razminiravanju prometnice Tobolić – Pekića brdo – Vojnovac, na vojnom

poligonu „Eugen Kvaternik“ Slunj. Za sanacije prostora Stare šljunčare utrošena su 74 radna dana postrojbe. Pritom su primarno mjerljivi količinski rezultati u pogledu iskopanog i pročišćenog zemljišta, a sekundarno rezultati u pogledu pronađenog i uklonjenog MES-a i NUS-a.

Ostali faktori koji su utjecali na učinkovitost razminiravanja bili su vegetacija, nagib terena, kategorija tla, vrijeme te izgrađenost vojnih objekata. Najznačajniji od njih je vegetacija, odnosno obraslost tla raslinjem koje je onemogućavalo uporabu strojeva i detektora, a zahtijevalo isključivo ručni rad uz uporabu priručnog alata za uklanjanje raslinja, što je učinkovitost umanjivalo i do 70 % u odnosu na teoretsku.

c) Pronađen i uništen MES i NUS

Tijekom operacija razminiravanja vojnih objekata u 2007. godini pronađeno, uklonjeno i uništeno je ukupno **318 komada** mina i neeksplozivnih ubojnih sredstava:

– P Om	0 kom.
– P Pm	2 kom.
– NUS	316 kom.

Sva pronađena sredstva uništena su na mjestima pronalaska, pojedinačno ili skupno na mjestima posebno pripremljenim za tu namjenu, uz obvezno elaboriranje uništavanja svakog sredstva.

Iz prikazane strukture vidljivo je da 99 % pronađenih, uklonjenih i uništenih sredstava čini NUS, najvećim dijelom pronađen na zadaći sanacije Stare šljunčare u zrakoplovnoj bazi „Pleso“ u Zagrebu.

IV. Utrošena financijska sredstva

Razminiravanje vojnih objekata financirano je isključivo iz proračunskih sredstava Ministarstva obrane.

Osigurana financijska sredstva nedostatna su i onemogućavaju izvršavanje svih planskih zadaća. Nedostatak financijskih sredstava najviše dolazi do izražaja u nemogućnosti obnavljanja i održavanja opreme za razminiravanje i transportnih sredstava.

V. Nadzor kvalitete radova razminiravanja vojnih objekata u 2007.

Nadzor i kontrola kvalitete tijekom izvođenja radova razminiravanja i pretraživanja MSP-a provodi se kroz sustav dnevnog vođenja i zapovijedanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Stručni nadzor tijekom izvršenja zadaće provoden je na razini bojna-brigada, a obavljali su ga stručni djelatnici nadređenog zapovjedništva.

Završni nadzor kvalitete samostalno je provodila postrojba na prosječnom uzorku od 10 ‰ razminiravane površine. Tijekom provođenja završnih nadzora, ni u jednom slučaju nisu pronađena zaostala sredstva.

Ukupno je provedeno šest (6) završnih nadzora nad projektima razminiranja, dok za 1 projekt nadzor nije proveden zbog prenošenja zadaće u naredno plansko razdoblje.

Uvjerenje - izjavu o razminiranosti pregledanog područja, u skladu sa pravilima struke, izdavalo je zapovjedništvo postrojbe, a ovjeravao zapovjednik.

VI. Izvanredni događaji

Tijekom operacija razminiranja vojnih objekata u 2007. godini nije bilo izvanrednih događaja.

Incidenata na razminiranim i pregledanim površinama tijekom njihove kasnije uporabe također nije bilo.

VII. Suradnja s Hrvatskim centrom za razminiranje

Tijekom 2007. godine nastavljena je suradnja s Hrvatskim centrom za razminiranje u pogledu predaje podataka i dokumenta o miniranosti vojnih objekata predanih na uporabu civilnim strukturama, te površina oko njih.

VIII. Problemi i prijedlozi

Najviše problema u realizaciji Plana razminiranja vojnih objekata proizlazi iz činjenice da razminiranje nije primarna zadaća postrojbe koja obavlja poslove razminiranja.

Ista postrojba obavlja niz drugih zadaća, posebno onih vezanih uz obuku i pripremu postrojbi za sudjelovanje u međunarodnim mirovnim misijama, uslijed čega je učestalo dolazilo do prekida u obavljanju zadaća razminiranja ili do smanjenja broja pripadnika angažiranih na poslovima razminiranja.

U svezi s uočenim poteškoćama u provedbi Plana razminiranja vojnih objekata ubuduće će se planovi razminiranja usklađivati s drugim zadaćama i realnim mogućnostima postrojbe.