



REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU  
Područni ured Koprivnica

---

IZVJEŠĆE  
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI

KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE  
NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Koprivnica, travanj 2018.

## SADRŽAJ

stranica

---

PREDMET, SUBJEKTI I CILJEVI REVIZIJE	2
METODE REVIZIJE	2
KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI	3
KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	5
Virovitičko-podravska županija	10
Nalozi i preporuke	14
Grad Virovitica	23
Nalozi i preporuke	24
OCJENA UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	30
OČITOVANJE SUBJEKATA REVIZIJE	32
Prilog 1: Podaci o broju smjena i produženom boravku te broju učenika i razrednih odjela u osnovnim školama na području Virovitičko-podravske županije za školsku godinu 2015./2016.	
Prilog 2: Podaci o broju učenika i razrednih odjela u srednjim školama na području Virovitičko-podravske županije za školsku godinu 2015./2016.	
Prilog 3: Podaci o popunjenosti učeničkih domova na području Virovitičko-podravske županije za školske godine 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.	
Prilog 4: Podaci o troškovima izgradnje škola na području Virovitičko-podravske županije, na dan 31. prosinca 2016.	
Prilog 5: Podaci o školskim zgradama i sportskim dvoranama osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova na području Virovitičko-podravske županije, na dan 31. prosinca 2016.	



REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU  
Područni ured Koprivnica

---

KLASA:041-01/17-10/18  
URBROJ:613-08-18-16

Koprivnica, 16. travnja 2018.

IZVJEŠĆE  
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  
KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE  
NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Virovitičko-podravske županije.

Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Postupci revizije provedeni su od 26. lipnja 2017. do 16. travnja 2018.

## **PREDMET, SUBJEKTI I CILJEVI REVIZIJE**

Predmet revizije su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području Virovitičko-podravske županije. U ovoj reviziji, pod pojmom kapitalnih ulaganja podrazumijevaju se rashodi za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje te dodatna ulaganja u osnovne i srednje škole.

Subjekti revizije bili su:

- Virovitičko-podravska županija
- Grad Virovitica.

Revizijom je obuhvaćena provedba aktivnosti Virovitičko-podravske županije i Grada Virovitice u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole u skladu s provedenim analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja, provedbom i praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, od 2014. do 2016.

U svrhu ocjene učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni su sljedeći ciljevi:

- provjeriti donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima
- provjeriti provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja
- provjeriti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja
- provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola.

## **METODE REVIZIJE**

U skladu s prihvaćenim međunarodnim revizijskim standardima vrhovnih revizijskih institucija, revizija je planirana i obavljena na način koji osigurava potrebne dokaze i pruža razumnu osnovu za revizijske nalaze i zaključke te ostvarenje revizijskih ciljeva.

U fazi planiranja i pripreme za obavljanje revizije, proučena je i analizirana zakonska regulativa i unutarnji akti subjekata revizije, podaci iz financijskih izvještaja, objave u medijima te drugi dostupni podaci.

U postupku revizije:

- ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa te unutarnjih akata subjekata revizije
- analizirani su podaci, provjerena dokumentacija i pribavljena obrazloženja o aktivnostima u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbom i praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanjem završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola
- obavljani su razgovori s odgovornim osobama subjekata revizije.

## KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI

Za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni su kriteriji koji proizlaze iz zakona i drugih propisa te aktivnosti subjekata revizije u vezi s kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole.

Okosnicu revizije činilo je glavno pitanje:

- jesu li kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području Virovitičko-podravske županije od 2014. do 2016. učinkovita?

Ovo pitanje je razrađeno u četiri osnovna pitanja, a svako od njih u niz detaljnijih potpitanja. Osnovna pitanja su:

- je li prije donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, utvrđeni kriteriji i prioriteti ulaganja u osnovne i srednje škole?
- prati li se provedba kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole?
- je li uspostavljen sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole?
- je li ustrojena evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola?

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se **učinkovitim**, ako je prije donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, utvrđeni kriteriji i prioriteti ulaganja, ako se prati provedba kapitalnih ulaganja, ako je uspostavljen sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ako je ustrojena evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola.

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se **učinkovitim, pri čemu su potrebna određena poboljšanja**, ako su utvrđeni propusti koji ne utječu bitno na kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole.

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se **djelomično učinkovitim**, ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna određena poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola.

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se **neučinkovitim**, ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji bitno utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna značajna poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola.

U tablici broj 1 daju se kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, prema područjima revizije.

Tablica broj 1

## Kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole

Redni broj	Područja revizije	Kriteriji
	1	2
1.	Donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ provedena je analiza podataka o stanju i opremljenosti školskih objekata u odnosu na propisane Državne pedagoške standarde osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državne pedagoške standarde srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odluku o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta</li> <li>○ na temelju analize podataka utvrđeni su kriteriji ulaganja te vrsta, iznosi i izvori potrebnih ulaganja po školskim objektima</li> <li>○ donesene su odluke o prioritetima i rokovima provedbe ulaganja</li> </ul>
2.	Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ prije donošenja odluke o ulaganjima sastavljen je investicijski elaborat u kojem su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava</li> <li>○ prije donošenja odluke o izgradnji, odnosno rekonstrukciji školskih objekata, zatražena je i dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na idejni projekt</li> <li>○ ulaganja su započela i završena u planiranim, odnosno ugovorenim rokovima i u slučajevima kašnjenja (produženje rokova, nedostatak financijskih sredstava i drugi razlozi) poduzimane su aktivnosti kako bi se školski objekt završio (opremio) i stavio u funkciju</li> <li>○ uspostavljen je sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u osnovne i srednje škole</li> <li>○ izvori financiranja planirani investicijskim projektom, odnosno ugovorom bili su dostatni</li> <li>○ u slučajevima zajedničkog financiranja uređena su međusobna prava i obveze (plaćanja, evidentiranje imovine u pripremi i završenog ulaganja) te je imenovana osoba - koordinator ulaganja</li> <li>○ nakon dovršetka izgradnje, školski objekti su stavljeni u funkciju</li> <li>○ procijenjeni su troškovi korištenja, održavanja te izvori financiranja, korištenja i održavanja</li> </ul>
3.	Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ uspostavljen je sustav praćenja rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugo)</li> <li>○ provedena je analiza rezultata ulaganja u odnosu na planirane pokazatelje (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja te drugo)</li> <li>○ provode se mjere u slučajevima kada pokazatelji na temelju analize rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno kada nije postignuta svrha ulaganja</li> </ul>
4.	Ustrojavanje evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ustrojena je evidencija o stanju i opremljenosti objekata (imovinsko-pravni status, površina, građevinska dokumentacija, godina izgradnje i godina rekonstrukcije, instalacije, sustav grijanja, podaci o drugim elementima energetske učinkovitosti zgrada)</li> <li>○ evidencija je ažurna (obuhvaća sve školske objekte i sve promjene u stanju i opremljenosti školskih objekata)</li> <li>○ podaci o školskim objektima (broj objekata) istovjetni su podacima o broju školskih objekata navedenim u odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba školstva</li> <li>○ evidencija sadrži podatke o broju učenika, razrednih odjela, broju učenika u razrednom odjelu, smjenskom radu te produženom boravku</li> <li>○ evidencija sadrži podatke o drugim elementima propisanim Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - mjerila za prostor i opremu osnovnih škola (članci 21.-26.), Državnim pedagoškim standardima srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - prostorni i tehnički uvjeti za srednje škole i domove (članci 19.-42. i 57.-61.) i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta</li> </ul>

## KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Obrazovanje je, prema odredbama članka 66. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14), svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima, a obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom.

Sustav obrazovanja započinje predškolskim odgojem i obrazovanjem, nastavlja se osnovnim obrazovanjem, zatim srednjoškolskim i obrazovanjem na visokim učilištima, fakultetima, umjetničkim akademijama, veleučilištima i visokim školama. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17), uređena je djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Osnivači osnovne škole mogu biti Republika Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i druga pravna ili fizička osoba. Osnivači srednje škole mogu biti Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave i druga pravna ili fizička osoba. U srednjoškolske ustanove ubrajaju se i učenički domovi, koji su odgojno-obrazovne ustanove u djelatnosti srednjeg obrazovanja koje učenicima osiguravaju primjeren smještaj i prehranu tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Prema odredbama spomenutog Zakona, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine 70/11) (dalje u tekstu: Mreža školskih ustanova), kojom se utvrđuju sve ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje. Mreža se ustrojava na način da zadovoljava iskazane potrebe tržišta rada utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem demografskih, gospodarskih i urbanističkih kretanja na području za koje se utvrđuje, udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, odnosno školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja te ispunjava uvjete i mjerila propisane državnim pedagoškim standardima. Dostupnost podrazumijeva mogućnost redovitog odgoja i obrazovanja svakom osnovnoškolskom obvezniku u osnovnoj školi, drugoj ovlaštenoj ustanovi ili školskom objektu, uz primjerenu udaljenost od mjesta stanovanja i prometnu povezanost koja ne ugrožava sigurnost učenika te mogućnost srednjeg odgoja i obrazovanja učeniku korištenjem svakodnevnog prijevoza ili smještajem u učeničkom domu. Racionalni ustroj upisnih područja podrazumijeva optimalnu iskoristivost postojećih školskih prostornih, materijalnih i kadrovskih kapaciteta.

Standardi školske djelatnosti s koeficijentima izvodljivosti i rokovima u kojima se treba (planira) pojedini standard postići, detaljno su utvrđeni Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10) i Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10) te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo u travnju 2013. U listopadu 2014. donesena je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine 124/14). Jedan od ciljeva navedene Strategije je osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova, a jedna od planiranih mjera za ostvarenje navedenog cilja je analiza uvjeta rada u školskim ustanovama s ciljem izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postojećih ili novih školskih objekata, u skladu s donesenim pedagoškim standardima.

Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se u državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od 2001. financiranje materijalnih, financijskih i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih ulaganja u području osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja (decentralizirane funkcije) preneseno je s države na županije i 35 gradova u 2016. Vlada Republike Hrvatske svake godine, istodobno kada utvrđuje prijedlog državnog proračuna, utvrđuje kriterije i mjerila za osiguravanje minimalnog financijskog standarda radi ostvarivanja javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva. Prema utvrđenim kriterijima i mjerilima, županijama i gradovima, kao osnivačima i nositeljima financiranja osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, utvrđuju se bilančna prava, na temelju prosječnih kalkulativnih cijena po učeniku, po razrednom odjelu i po školskoj zgradi, za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i rashoda za kapitalna ulaganja u visini koja osigurava minimalni financijski standard osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. Županije i gradovi su dužni donijeti vlastite godišnje odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenim odlukama Vlade Republike Hrvatske. Dužni su sredstva za rashode za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te učeničke domove realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava. Također su dužni do 31. ožujka svake godine na propisanom obrascu dostaviti Ministarstvu obrazovanja i znanosti godišnje izvještaje o prihodima i rashodima decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva za prethodnu godinu.

Na području Virovitičko-podravске županije, financiranje osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova preneseno je na Virovitičko-podravsku županiju i Grad Viroviticu. Za svaku godinu Vlada Republike Hrvatske donosi odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, kojima su propisani kriteriji i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog standarda školstva u određenoj godini.

Virovitičko-podravska županija obuhvaća tri grada i 13 općina s ukupno 84 836 stanovnika, a površine je 2 024 km<sup>2</sup>. Prema Mreži školskih ustanova, na području Virovitičko-podravске županije je 19 osnovnih škola (16 osnovnih škola s općeobrazovnim programom, dvije glazbene škole i jedna osnovna škola s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju), deset srednjih škola (osam s općeobrazovnim programom, glazbena škola i katolička klasična gimnazija s pravom javnosti) te učenički dom. Osnivači osnovnih škola su Virovitičko-podravska županija (14 osnovnih škola) i Grad Virovitica (dvije osnovne škole, jedna glazbena škola i jedna osnovna škola s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju). Virovitičko-podravska županija je osnivač devet srednjih škola i učeničkog doma. Na području županije su još Osnovna glazbena škola Slatina (osnivač je Grad Slatina) i jedna privatna srednja škola (osnivač Požeška biskupija).

Rashodi za kapitalna ulaganja financiraju se iz decentraliziranih sredstava (do minimalnog financijskog standarda javnih potreba škola određenog godišnjim odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova), proračunskih sredstava osnivača i drugih izvora.



Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., u pedagoškoj godini 2015./2016. osnovnu školu na području Virovitičko-podravске županije pohađalo je 6 926 učenika u ukupno 459 odjela, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno 102 zgrade osnovnih škola iznosila su 3.005.504,00 kn. U odnosu na 2014. kada su iznosila 3.059.972,00 kn, manja su za 54.468,00 kn ili 1,8 % te 2015., kada su iznosila 2.960.783,00 kn, veća su za 44.721,00 kn ili 1,5 %. Podaci o broju učenika, zgrada i planiranim decentraliziranim sredstvima za kapitalna ulaganja u srednje škole navedeni su u dijelu izvješća koji se odnosi na Virovitičko-podravsku županiju.

Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola na području Virovitičko-podravске županije za 2014., 2015. i 2016., rashodi su planirani u ukupnom iznosu 23.151.472,00 kn. Dio rashoda za kapitalna ulaganja koji se odnose na ulaganja u Područnu školu Noskovci, sportsku opremu za tri područne škole, računalnu opremu i opremu za Osnovnu školu Petra Preradovića u Pitomači, sufinanciranje projekata pri Srednjoj školi Stjepana Ivšića u Orahovici, nabavu sportske opreme za Srednju školu Marka Marulića u Slatini te rashode za nabavu sportske opreme i izgradnju Učeničkog doma, ostvareni su u iznosu 860.023,00 kn, međutim, planovima rashoda nisu obuhvaćeni.

Prema podacima Virovitičko-podravске županije i Grada Virovitice (osnivači škola) za 2014., 2015. i 2016., ukupni rashodi i izdaci navedenih jedinica iznosili su 628.300.442,00 kn, a kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te učenički dom iznosila su 17.212.221,00 kn.

U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima te kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole Virovitičko-podravске županije i Grada Virovitice, od 2014. do 2016.

Tablica broj 2

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci te kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Virovitičko-podravске županije i Grada Virovitice, od 2014. do 2016.

u kn

Redni broj	Osnivač	Godina	Ukupni rashodi i izdaci	Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole	Udjel u %
	1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Virovitičko-podravska županija	2014.	122.954.828,00	4.890.098,00	4,0
		2015.	124.517.190,00	4.227.083,00	3,4
		2016.	140.563.743,00	5.851.931,00	4,2
		2014.-2016.	388.035.761,00	14.969.112,00	3,9
2.	Grad Virovitica	2014.	75.159.927,00	738.836,00	1,0
		2015.	93.939.613,00	754.901,00	0,8
		2016.	71.165.141,00	749.372,00	1,1
		2014.-2016.	240.264.681,00	2.243.109,00	0,9
Ukupno osnivači		2014.	198.114.755,00	5.628.934,00	2,8
		2015.	218.456.803,00	4.981.984,00	2,3
		2016.	211.728.884,00	6.601.303,00	3,1
		2014.-2016.	628.300.442,00	17.212.221,00	2,7

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Virovitičko-podravske županije i Grada Virovitice za 2014., 2015. i 2016. u ukupnim rashodima navedenih jedinica sudjeluju s 2,7 %.

Prema podacima Virovitičko-podravske županije i Grada Virovitice za 2014., 2015. i 2016., od ukupnih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole koja su iznosila 17.212.221,00 kn, na ulaganja u osnovne škole odnosi se 11.096.929,00 kn ili 64,5 %, a na ulaganja u srednje škole i učenički dom 6.115.292,00 kn ili 35,5 % ulaganja u škole.

U tablici broj 3 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016., prema osnivačima i izvorima financiranja.

Tablica broj 3

Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole  
od 2014. do 2016., prema osnivačima i izvorima financiranja

u kn

Redni broj	Osnivač	Decentralizirana sredstva	Vlastita proračunska sredstva	Drugi izvori	Ukupno
	1	2	3	4	5
1.	Virovitičko-podravska županija	4.819.637,00	475.078,00	3.559.105,00	8.853.820,00
2.	Grad Virovitica	2.243.109,00	0,00	0,00	2.243.109,00
	Ukupno	7.062.746,00	475.078,00	3.559.105,00	11.096.929,00

Ulaganja Virovitičko-podravske županije iznose 8.853.820,00 kn ili 79,8 %, a Grada Virovitice 2.243.109,00 kn ili 20,2 % ukupnih ulaganja u osnovne škole. Iz decentraliziranih sredstava financirano je 63,6 %, vlastitih proračunskih sredstava 4,3 %, a iz drugih izvora 32,1 %. Vrijednosno značajniji rashodi odnose se na rashode za izgradnju i opremanje Područne škole Bušetina u iznosu 4.460.639,00 kn, dogradnju i opremanje Osnovne škole Eugena Kumičića u Slatini 1.069.288,00 kn i izgradnju i opremanje Područne škole Gornji Miholjac u iznosu 1.026.497,00 kn kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija te izgradnju i opremanje Područne škole Korija u iznosu 1.191.567,00 kn kojoj je osnivač Grad Virovitica.

Na području Virovitičko-podravske županije, osim ulaganja u osnovnoškolske ustanove iskazanih u financijskim izvještajima na računima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini škola Virovitičko-podravske županije i Grada Virovitice, Virovitičko-podravska županija i Grad Slatina zajednički su financirali izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela zgrade Starog kotara u Slatini za potrebe osnovne glazbeno-umjetničke škole i izgradnju ljetne koncertne pozornice. Izrada projektne dokumentacije ugovorena je u iznosu 225.000,00 kn, izrađena je, a financirana je sredstvima Grada Slatine u iznosu 150.000,00 kn i iz decentraliziranih sredstava u iznosu 75.000,00 kn koja je Virovitičko-podravska županija tijekom 2015. doznala Gradu Slatini putem kapitalnih pomoći. Osim toga, osnovne škole su iz vlastitih i namjenskih prihoda financirale kapitalna ulaganja u škole u ukupnom iznosu 1.084.039,00 kn.

Rashodi za kapitalna ulaganja u srednje škole i učenički dom za 2014., 2015. i 2016. ostvareni su u iznosu 6.115.292,00 kn. Iz decentraliziranih sredstava financirano je 96,5 %, a iz vlastitih proračunskih sredstava Virovitičko-podravske županije 3,5 %. Vrijednosno značajniji rashodi odnose se na rashode za sufinanciranje izgradnje Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači u iznosu 2.266.251,00 kn, sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane Medinci u iznosu 1.545.505,00 kn, opremanje Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači u iznosu 1.363.716,00 kn i rekonstrukciju sportske dvorane Srednje škole Marka Marulića u Slatini u iznosu 684.989,00 kn.

Osim ulaganja u srednjoškolske ustanove iskazanih u financijskim izvještajima Virovitičko-podravske županije na računima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini škola, Virovitičko-podravska županija i Općina Pitomača zajednički su financirali radove na izgradnji Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači. Postupak nabave za izgradnju srednje škole provela je Općina Pitomača, radovi su trajali od 2011. do 2014., a Virovitičko-podravska županija je iz decentraliziranih sredstava Općini Pitomača na temelju ugovora o sufinanciranju radova na izgradnji srednje škole iz rujna 2011. i dopuna ugovora iz listopada 2013. i siječnja 2014., ukupno doznačila 7.000.000,00 kn, od čega je putem kapitalnih pomoći tijekom 2014. doznačila 1.266.251,00 kn i 2015. doznačila 1.000.000,00 kn. Osim toga, srednje škole i učenički dom su iz vlastitih i namjenskih prihoda financirale kapitalna ulaganja u ukupnom iznosu 684.293,00 kn.

## Virovitičko-podravska županija

Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, utvrđena je Virovitičko-podravska županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave. Prema Mreži školskih ustanova, osnivač je 14 osnovnih škola koje imaju 54 područne škole te devet srednjih škola (osam s općeobrazovnim programom i jedna s glazbenim i baletno-plesnim programima obrazovanja) i jednog učeničkog doma. U jednoj područnoj školi koncem 2016. ne odvija se odgojno-obrazovna djelatnost. Osnovne škole imaju 13 sportskih dvorana, a područne škole i jedna matična osnovna škola nemaju sportske dvorane. Prema podacima Virovitičko-podravske županije, srednje škole imaju tri sportske dvorane koje koristi šest srednjih škola.

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole i učenički dom financirani su iz decentraliziranih sredstava, proračunskih sredstava Virovitičko-podravske županije i drugih izvora (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Europski fond za regionalni razvoj-preko programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, jedinice lokalne samouprave).

Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., u pedagoškoj godini 2015./2016. osnovne škole, čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija, pohađala su 5 023 učenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno 87 zgrada osnovnih škola iznosila su 2.256.132,00 kn. U odnosu na 2014. kada su iznosila 2.321.136,00 kn, manja su za 65.004,00 kn ili 2,9 %, te 2015. kada su iznosila 2.205.882,00 veća su za 50.250,00 kn ili 2,2 %.

Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija, u pedagoškoj godini 2015./2016. srednje škole pohađalo je 3 470 učenika, u učeničkom domu bilo je 119 učenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno 18 zgrada srednjih škola i učeničkog doma iznosila su 1.116.723,00 kn. U odnosu na 2014., kada su za ukupno 16 zgrada srednjih škola i učeničkog doma iznosila 1.240.354,00 kn, manja su za 123.631,00 kn ili 11,1 %, a u odnosu na 2015., kada su za ukupno 17 zgrada srednjih škola i učeničkog doma iznosila 1.179.225,00 kn, manja su za 65.502,00 kn ili 5,6 %.

Prema podacima Virovitičko-podravske županije, ukupni rashodi za kapitalna ulaganja u škole za 2014., 2015. i 2016. iznosili su 14.969.112,00 kn. Na osnovne škole se odnosi 8.853.820,00 kn, a na srednje škole i učenički dom 6.115.292,00 kn. Za 2016. rashodi su iznosili 5.851.931,00 kn, što je u odnosu na 2015. više za 1.624.848,00 kn ili 27,8 %, a u odnosu na 2014. više za 961.833,00 kn ili 16,4 %. Za 2014., 2015. i 2016. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo financija su, na temelju zahtjeva Virovitičko-podravske županije, dali suglasnosti za udruživanjem decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole.

U tablici broj 4 daju se podaci o ostvarenim rashodima Virovitičko-podravske županije za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja.

Tablica broj 4

Ostvareni rashodi Virovitičko-podravske županije za kapitalna ulaganja  
u osnovne škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja

u kn

Redni broj	Izvori financiranja	Rashodi			
		2014.	2015.	2016.	Ukupno 2014.-2016.
	1	2	3	4	5
1.	Decentralizirana sredstva	880.072,00	839.602,00	3.099.963,00	4.819.637,00
2.	Vlastita proračunska sredstva	27.556,00	30.868,00	416.654,00	475.078,00
3.	Drugi izvori	1.167.292,00	791.238,00	1.600.575,00	3.559.105,00
	Ukupno	2.074.920,00	1.661.708,00	5.117.192,00	8.853.820,00

Rashodi za kapitalna ulaganja u iznosu 4.819.637,00 kn ili 54,4 % financirani su iz decentraliziranih sredstava, 5,4 % iz vlastitih proračunskih sredstava i 40,2 % iz drugih izvora. Ostvarena decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne škole su u odnosu na planirana manja za 1.963.513,00 kn jer je Virovitičko-podravska županija udružila sredstva za kapitalna ulaganja u osnovnom i srednjem školstvu. Rashodi za kapitalna ulaganja financirani iz decentraliziranih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola (uključivo i sredstva prenesena Gradu Slatini) ostvareni su ispod iznosa utvrđenih bilančnih prava za financiranje rashoda za kapitalna ulaganja za 5.037,00 kn. Rashodi za kapitalna ulaganja iznad minimalnog financijskog standarda su u većem dijelu financirani iz drugih izvora, a u manjem dijelu iz proračuna jedinica lokalne samouprave na čijim se područjima nalaze škole i iz proračuna osnivača.

Vrijednosno značajniji drugi izvori se odnose na sredstva iz državnog proračuna iz kojeg je financirana izgradnja Područne škole Bušetina, nabava računalne opreme za osnovne škole i sportske opreme za opremanje sportske dvorane Osnovne škole u Pitomači te rekonstrukcija Područne škole Noskovci u ukupnom iznosu 1.839.817,00 kn te programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska iz kojeg je financiran projekt dogradnje i opremanja Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina u iznosu 919.288,00 kn. Na rashode za izgradnju i opremanje Područne škole Bušetina, dogradnju i opremanje Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina i izgradnju i opremanje Područne škole Gornji Miholjac odnosi se 6.556.424,00 kn ili 74,1 % ukupno ostvarenih rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016., od čega je 3.816.047,00 kn ili 58,2 % rashoda financirano iz decentraliziranih sredstava.

U tablici broj 5 daju se podaci o ostvarenim rashodima Virovitičko-podravske županije za kapitalna ulaganja u srednje škole i učenički dom od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja.

Tablica broj 5

Ostvareni rashodi Virovitičko-podravske županije za kapitalna ulaganja u srednje škole i učenički dom od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja

u kn

Redni broj	Izvori financiranja	Rashodi			
		2014.	2015.	2016.	Ukupno 2014.-2016.
	1	2	3	4	5
1.	Decentralizirana sredstva	2.793.373,00	2.545.505,00	563.855,00	5.902.733,00
2.	Vlastita proračunska sredstva	21.805,00	19.870,00	170.884,00	212.559,00
	Ukupno	2.815.178,00	2.565.375,00	734.739,00	6.115.292,00

Rashodi za kapitalna ulaganja u srednje škole i učenički dom financirani su 96,5 % iz decentraliziranih sredstava i 3,5 % iz vlastitih proračunskih sredstava. Ostvarena decentralizirana sredstva su u odnosu na planirana veća za 2.366.431,00 kn jer su sredstva u iznosu 1.963.513,00 kn preraspodijeljena za kapitalna ulaganja u srednje škole, a ostvarena sredstva u iznosu 407.955,00 kn nisu bila planirana za kapitalna ulaganja. Rashodi za sufinanciranje izgradnje Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači ostvareni su u iznosu 2.266.251,00 kn, sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane Medinci u iznosu 1.545.505,00 kn, a za opremanje Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači utrošeno je 1.363.716,00 kn, što ukupno iznosi 5.175.472,00 kn ili 84,6 % ukupno ostvarenih rashoda za kapitalna ulaganja u srednje škole i učenički dom od 2014. do 2016. Spomenuti rashodi u cijelosti su financirani iz decentraliziranih sredstava. Rashodi za kapitalna ulaganja financirani iz decentraliziranih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda srednjih škola i učeničkog doma (uključivo i sredstva prenesena Općini Pitomača) ostvareni su iznad iznosa utvrđenih bilančnih prava za financiranje rashoda za kapitalna ulaganja za 407.955,00 kn. Odnose se na ulaganja u izgradnju novog objekta srednje Industrijsko obrtničke škole i rekonstrukciju sportske dvorane srednje škole Marka Marulića u Slatini.

Ostvareni su iz sredstava utvrđenih bilančnim pravom za financiranje materijalnih i financijskih rashoda i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje za 2014. u iznosu 116.955,00 kn i za 2016. u iznosu 291.000,00 kn, a za što Virovitičko-podravska županija nije zatražila suglasnost o preraspodjeli ili prenamjeni utvrđenih bilančnih prava odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva te srednjih škola i učeničkih domova.

Državni ured za reviziju predlaže sredstva za osiguravanje minimalnog financijskog standarda srednjeg školstva koristiti u okviru bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i rashoda za kapitalna ulaganja utvrđenih odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova.

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Virovitičko-podravske županije ostvareni su u iznosu 14.969.112,00 kn, a odnose se na rashode za nabavu opreme u iznosu 2.593.473,00 kn (računala i računalna oprema, uredski namještaj, dokumentacija za instalaciju fotonaponskih sustava, namještaj i druga oprema za opremanje školskih učionica, kabineta, radionica i drugih školskih prostora, sportska oprema za opremanje školskih sportskih dvorana i igrališta), nabavu prijevoznih sredstava u iznosu 8.048,00 kn, dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 2.067.541,00 kn (rekonstrukcija i dogradnja područnih škola - Veliki Rastovac, Noskovci, Vukosavljevica - projektna dokumentacija, rekonstrukcija krovništa - osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Zdencima i Antuna Gustava Matoša u Čačincima i rekonstrukcija sportske dvorane Srednje škole Marka Marulića u Slatini), izgradnju građevinskih objekata u iznosu 7.958.799,00 kn (izgradnja i opremanje Područne škole Gornji Miholjac, izgradnja Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić u Orahovici, dogradnja i opremanje Osnovne škole Eugena Kumičića u Slatini, izgradnja i opremanje Područne škole Bušetina, projektna dokumentacija za izgradnju Područne škole Bakić i Pepelane, završetak izgradnje i izrada završne dokumentacije za dvije područne škole, izgradnja sunčane elektrane Medinci, izgradnja Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači, izgradnja novog objekta srednje Industrijsko obrtničke škole i izgradnja učeničkog doma). Za sufinanciranje izgradnje Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači i sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela zgrade Starog kotara u Slatini za potrebe osnovne glazbeno-umjetničke škole i izgradnju ljetne koncertne pozornice utrošeno je 2.341.251,00 kn.

## Nalozi i preporuke

- Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole

Virovitičko-podravska županija je, na temelju Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva te srednjih škola i učeničkih domova za 2014., 2015. i 2016., donijela odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te srednjih škola i učeničkog doma Virovitičko-podravske županije za pojedinu godinu.

Odluke su usklađene s Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim i srednjim školama Virovitičko podravske županije za pojedinu godinu, kojima su utvrđene investicije koje se planiraju financirati, razdoblje financiranja pojedinog projekta, ukupno planirana vrijednost svake investicije, vrijednost koja će se financirati u godini za koju se plan donosi, izvori financiranja te planirana godina početka i završetka radova. Planovi su doneseni uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također za 2014., 2015. i 2016. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo financija su, na temelju zahtjeva Virovitičko podravske županije, dali suglasnosti za udruživanjem decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole.

Planom rashoda za 2014., planirana su ulaganja u iznosu 4.528.426,00 kn od čega 3.561.490,00 kn iz decentraliziranih sredstava. Vrijednosno značajnija sredstva planirana su za sufinanciranje izgradnje i opremanje Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači u iznosu 2.629.968,00 kn ili 58,1 % planiranih rashoda, a preostala sredstva u iznosu 966.936,00 kn planirana su za dogradnju i opremanje Osnovne škole u Slatini, izradu završne dokumentacije kod izgradnje tri područne škole i pripremu izgradnje nove zgrade učeničkog doma. Za 2015. planirana su ulaganja u iznosu 10.612.750,00 kn, od čega 3.385.107,00 kn iz decentraliziranih sredstava, 1.358.467,00 kn iz vlastitih sredstava, 950.000,00 kn iz proračuna lokalnih jedinica i 4.919.176,00 kn iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Vrijednosno značajnija sredstva planirana su za izgradnju sunčane elektrane Medinci u iznosu 6.900.199,00 kn ili 65,0 % planiranih rashoda, izgradnju Područne škole Bušetina 2.035.000,00 kn ili 19,2 % i sufinanciranje izgradnje Srednje škole u Pitomači u iznosu 1.000.000,00 kn ili 9,4 %, a druga sredstva u iznosu 677.551,00 kn planirana su za izgradnju i opremanje Područne škole Gornji Miholjac, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade škole i izgradnju pozornice, izgradnju Područne škole Pepelane i izradu dokumentacije za izgradnju nove dvorane u Pitomači. Za 2016. planirana su ulaganja u iznosu 5.767.187,00 kn, od čega 3.372.855,00 kn iz decentraliziranih sredstava. Vrijednosno značajnija sredstva planirana su za izgradnju Područne škole Bušetina u iznosu 3.740.000,00 kn ili 64,8 % planiranih rashoda, rekonstrukciju sportske dvorane Srednje škole u Slatini 690.000,00 kn ili 12,0 % i rekonstrukciju krovništva Osnovne škole u Čačincima u iznosu 600.000,00 kn ili 10,4 %, a preostala sredstva u iznosu 737.187,00 kn planirana su za izgradnju i dogradnju dvije područne škole, izradu dokumentacije za instalaciju fotonaponskih sustava osnovnih i srednjih škola te učeničkog doma, rekonstrukciju krovništva Osnovne škole u Zdencima i izradu dokumentacije za izgradnju nove dvorane uz Srednju školu u Pitomači.

Planovima rashoda za 2014., 2015. i 2016. nisu planirani rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te učenički dom koji su ostvareni u ukupnom iznosu 860.023,00 kn.



Kapitalna ulaganja se odnose na ulaganja u Područnu školu Noskovci, sufinanciranje projekata pri srednjoj školi Stjepana Ivšića Orahovica, sportske opreme za tri osnovne i jednu srednju školu te učenički dom, nabavu računalne opreme za osnovne škole Virovitičko-podravske županije, sportske opreme za opremanje sportske dvorane Osnovne škole u Pitomači i rashodi za izgradnju učeničkog doma. Prema obrazloženju Virovitičko-podravske županije, sredstva koja su se trebala utrošiti za navedena kapitalna ulaganja dobivena su koncem godine nakon izmjena Planova rashoda te navedene rashode planovima nije bilo moguće obuhvatiti.

Jedinstvenu analizu svih podataka o stanju i opremljenosti školskih objekata u odnosu na mjerila za prostor i opremu koja je utvrđena Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardima srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, s potrebnim sredstvima, aktivnostima i rokovima provedbe, Virovitičko-podravska županija nije izradila. Prije ulaganja, Virovitičko-podravska županija provodi analizu potrošnje energenata po školama i uspoređuje troškove energenata prije i nakon energetske obnove škola. Tijekom 2016. je, na temelju podataka prikupljenih od škola, izradila evidenciju i uspoređivala podatke sadržane u evidenciji školskog namještaja kojeg pojedina škola posjeduje te izradila popis potreba za informatičkom opremom po pojedinoj školi.

Odluke o pojedinim kapitalnim ulaganjima Virovitičko-podravska županija je donosila na temelju prijavljenih i utvrđenih potreba koje su godišnjim planovima utvrdile školske ustanove. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu kontinuirano provodi usporedbe stanja školskih objekata, a potrebe za ulaganjima utvrđuju se izravnom, svakodnevnom, usmenom komunikacijom s predstavnicima školskih ustanova, održavanjem pojedinačnih sastanaka s ravnateljima školskih ustanova te kolegija ravnatelja. Sredstva se raspoređuju, ovisno o visini osiguranih financijskih sredstava i njihovim izvorima, prema stanju školskih objekata u kojima se odvija nastavni plan i program, broju učenika te analizi godišnje potrošnje energenata po pojedinoj školi. Procjenu potrebnih sredstava obavljaju stručne osobe, projektanti te osobe koje izrađuju troškovnike za izvođenje radova koji su sastavni dio projektne dokumentacije u postupku ishođenja akata za građenje i koji kasnije služe kao početna procjena vrijednosti pojedine investicije. Odluke o prioritetima i rokovima provedbe ulaganja nisu donesene.

Državni ured za reviziju predlaže Virovitičko-podravskoj županiji izraditi pisanu analizu stanja i opremljenosti osnovnih i srednjih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardima srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta. Predlaže se na temelju analize utvrditi kriterije za ulaganja, potrebna sredstva, izvore sredstava, aktivnosti, prioritete i rokove provedbe, a odluke o ulaganjima donijeti prema utvrđenim prioritetima.

- Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole

Ulaganja Virovitičko-podravske županije, od 2014. do 2016., u objekte osnovnih i srednjih škola te učeničkog doma iznose 14.969.112,00 kn. Vrijednosno značajniji rashodi odnose se na rashode za izgradnju i opremanje

Područne škole Bušetina u iznosu 4.460.639,00 kn, sufinanciranje izgradnje Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači u iznosu 2.266.251,00 kn, sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane Medinci u iznosu 1.545.505,00 kn, opremanje Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači u iznosu 1.363.716,00 kn, dogradnju i opremanje Osnovne škole Eugena Kumičića u Slatini u iznosu 1.069.288,00 kn i izgradnju i opremanje Područne škole Gornji Miholjac u iznosu 1.026.497,00 kn. Druga ulaganja odnose se na rashode za rekonstrukciju i dogradnju tri područne škole, izgradnju Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić u Orahovici, rekonstrukciju krovništva na dvije osnovne škole, rekonstrukciju sportske dvorane Srednje škole Marka Marulića u Slatini i drugo. Radovi su ustupljeni nakon provedenih postupaka nabave odnosno zaključivanjem ugovora između Virovitičko-podravske županije, škola i učeničkog doma te dobavljača.

Postupke nabave provodile su Virovitičko-podravska županija, škole i učenički dom, a ugovarani su opseg i vrijednost radova i usluga u okviru planiranih iznosa te vrijeme realizacije i drugi elementi potrebni za provedbu ulaganja. Prije ulaganja u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih objekata, Virovitičko-podravska županija je za pojedine objekte od ovlaštenih osoba zatražila izradu procjene opravdanosti izgradnje objekata koja sadrži opis i analizu postojećeg stanja objekta, procjenu troškova izgradnje novog objekta te zaključak i prijedlog rješenja za pojedini objekt. Za potrebe legalizacije školskih objekata izrađivani su snimci postojećeg stanja građevina iz kojih je vidljivo stanje objekta, lokacija, namjena i dimenzije objekta, izvedba i primijenjeni materijali korišteni pri izgradnji, instalacije i drugi podaci o objektu, a koji su korišteni kod procjene opravdanosti izgradnje novih školskih objekata. Prije ulaganja u izgradnju, procjena budućih troškova korištenja objekata, održavanja i izvora financiranja objekata nije obavljena.

Većina ugovorenih radova je završena do konca 2016., a osigurana sredstva za završetak radova bila su dostatna. U tijeku su radovi na rekonstrukciji sportske dvorane Srednje škole Marka Marulića u Slatini koji su započeti koncem 2016., a ugovoreni rok završetka je 2018. Za izgradnju zgrade koja je započeta tijekom 2011. i čiji korisnici su Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić u Orahovici i Srednja škola Stjepana Ivšića u Orahovici, izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju zgrade osnovne škole, ishoden je akt za građenje te je do konca 2014. utrošeno ukupno 412.124,00 kn. S obzirom da je investicija bila velike vrijednosti, a Virovitičko-podravska županija nije osigurala izvore financiranja pristupila je izmjeni akta za građenje i ishodila akt za građenje Srednje škole Stjepana Ivšića u Orahovici kako bi navedenu izgradnju srednje škole mogla prijaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.) te na taj način osigurati potrebna sredstva za izgradnju škole. U slučajevima kada investicije nisu završene u ugovorenim rokovima, a postojali su opravdani razlozi za kašnjenje, s izvoditeljima su, uz prethodno mišljenje nadzornog tijela o opravdanosti, zaključeni dodaci ugovorima kojima su rokovi produženi.

Sustav praćenja provedbe (realizacije) kapitalnih ulaganja nije uspostavljen, a praćenje provedbe ulaganja se provodilo putem nadležnog upravnog odjela za poslove osnovnog i srednjeg školstva, koji surađuje s predstavnicima škola i učeničkog doma i prati njihove materijalne i financijske zahtjeve koji se odnose na kapitalna ulaganja na način da mu škole dostavljaju godišnje planove i izvješća o izvršenju planova, ugovore, troškovnike, račune i druge dokumente koji se odnose na provedbu kapitalnih ulaganja. Virovitičko-podravska županija ima uvid i djelomičnu kontrolu u svim značajnijim ulaganjima u škole putem stručnog povjerenstva za provedbu postupaka nabave i predstavnika Virovitičko-podravske županije koji sudjeluju u primopredaji završenih radova.

U slučajevima zajedničkog financiranja kapitalnih ulaganja od 2014. do 2016. međusobna prava i obveze suulagača uređena su ugovorima o sufinanciranju koja se odnose se na iznos kojim se ugovorne strane obvezuju sudjelovati u sufinanciranju, dinamiku uplate ugovorenog iznosa sufinanciranja, nositelja ulaganja, izvješćivanje, raskid i trajanje ugovora i drugo. Ugovore o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u škole Virovitičko-podravska županija je zaključila s Općinom Pitomača (za izgradnju Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači), Općinom Špišić Bukovica i Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (za izgradnju Područne škole Bušetina), Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (za izgradnju Područne škole Noskovci) i Gradom Slatina (za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela zgrade Starog kotara u Slatini u glazbeno-umjetničku školu i izgradnju ljetne pozornice) prema kojima se Virovitičko-podravska županija obvezala sufinancirati ukupno 7.702.556,00 kn (kod ugovora o sufinanciranju Područne škole Bušetina navedeno je da Virovitičko-podravska županija financira ostatak vrijednosti investicije). Virovitičko-podravska županija je kao odgovornu osobu za provedbu i praćenje pojedinog projekta koji je financiran zajedničkim sredstvima Virovitičko-podravske županije i drugih suulagača imenovala pročelnicu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.

Za kapitalna ulaganja u škole od 2014. do 2016. Virovitičko-podravska županija nije izradila investicijske elaborate (kao jedan dokument) kojima je trebalo utvrditi opseg i vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realne izvore sredstava. Opseg i vrijednost radova i usluga utvrđivani su kod izrade projektne dokumentacije čiji sastavni dio čine troškovnici s utvrđenom vrijednosti radova. Vrijeme realizacije i izvori sredstava utvrđeni su ugovorima s dobavljačima i ugovorima o sufinanciranju radova, a također su utvrđeni i u proračunu i projekcijama proračuna Virovitičko-podravske županije te planovima nabave. Ulaganja su obavljana na temelju planova rashoda za kapitalna ulaganja na koje su pribavljene suglasnosti nadležnog ministarstva. Odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2017. županijama i gradovima nije propisana obveza izrade investicijskog elaborata i pribavljanja suglasnosti nadležnog ministarstva na plan rashoda za kapitalna ulaganja u 2017.

Prema odredbama članka 21. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i članka 19. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdaje suglasnost na idejne projekte izgradnje novih kao i dogradnje i rekonstrukcije postojećih škola. Virovitičko-podravska županija je od 2014. do 2016. financirala izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata rekonstrukcije i izgradnje školskih objekata za potrebe osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Zdencima, područnih škola Bušetina i Bakić te srednjih škola Stjepana Ivšića u Orahovici i Industrijsko-obrtničke škole Virovitica. Na idejne projekte zatražila je i dobila suglasnosti nadležnog ministarstva prije ili u tijeku postupka ishođenja akata za građenje.

Izbor izvoditelja radova za izgradnju Područne škole Bušetina, sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane Medinci, opremanje Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači i izgradnju Područne škole Gornji Miholjac provela je Virovitičko-podravska županija prema propisima o javnoj nabavi. Izbor izvoditelja radova za dogradnju i opremanje Osnovne škole Eugena Kumičića u Slatini provela je škola. Izgradnjom i opremanjem novih područnih škola Bušetina i Gornji Miholjac povećan je kapacitet pojedine škole te su smanjeni materijalni rashodi škola dok je izgradnjom Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači omogućen rad u jednoj smjeni, povećan kapacitet škole te je otvorena mogućnost osnivanja novih školskih programa.

## Izgradnja i opremanje Područne škole Bušetina

Rashodi za izgradnju i opremanje zgrade područne škole u Bušetini ostvareni su u iznosu 4.460.639,00 kn, od čega se 1.116.011,00 kn odnosi na rashode ostvarene u 2015., a 3.344.628,00 kn na rashode ostvarene u 2016. Financirani su decentraliziranim sredstvima u iznosu 2.864.773,00 kn ili 64,2 %, sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24,8 % i sredstvima Općine Špišić Bukovica 11,0 %. Nositelj investicije je Virovitičko-podravska županija koja je provela postupke nabave i zaključila ugovore o izgradnji i nadzoru izgradnje u iznosu 4.830.806,00 kn (7.907,56 kn/m<sup>2</sup> neto površine). Investiciju zajednički financiraju Virovitičko-podravska županija i Općina Špišić Bukovica, a ugovor o sufinanciranju izgradnje područne škole, kojim se Općina u proračun Virovitičko-podravske županije obvezala do konca 2015. uplatiti 500.000,00 kn, zaključen je u rujnu 2015. U financiranju radova i usluga također sudjeluje i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s kojim je Virovitičko-podravska županija tijekom 2015. i 2016. zaključila dva ugovora o sufinanciranju izgradnje u ukupnom iznosu 1.130.000,00 kn. Ministarstvo je tijekom 2015. sredstva izravno doznačavalo izvoditeljima radova na temelju ovjerenih obračunskih situacija, odnosno tijekom 2016. sredstva je doznačavalo na račun Virovitičko-podravske županije, prema dostavljenom zahtjevu za plaćanje stvarno izvedenih radova i usluga, u skladu s ugovorima o sufinanciranju. U skladu s ugovorom o sufinanciranju, Virovitičko-podravska županija je sastavila Završna izvješća o provedbi projekta za 2015. i 2016. prema kojima je Ministarstvo sufinanciralo radove u ugovorenim iznosima. Radovi su započeli u srpnju 2015. i završeni su u ugovorenom roku. Plaćanje je ugovoreno po ovjerenim privremenim i okončanoj situaciji. U listopadu 2016., sastavljen je zapisnik o okončanom obračunu i primopredaji ugovorenih radova kod čijeg sastavljanja sudjeluju predstavnici izvoditelja, škole, nadzornog inženjera i Virovitičko-podravske županije.

## Izgradnja sunčane elektrane Medinci

Rashodi za izgradnju sunčane elektrane Medinci (pri srednjoj školi Marka Marulića, Slatina) tijekom 2015. ostvareni su u iznosu 1.545.505,00 kn na temelju sporazuma iz rujna 2015. o partnerstvu na provedbi projekta Izgradnja fotonaponske elektrane Medinci 500 kW prema kojem se Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost obvezao financirati izgradnju s 4.811.032,00 kn, a Virovitičko-podravska županija, iz decentraliziranih sredstava, s 1.545.505,00 kn. Po završetku izgradnje objekt ostaje u vlasništvu Virovitičko-podravske županije, a škola će ga koristiti za izvođenje praktične nastave poljoprivredne proizvodnje. Za izvođenje radova na izgradnji sunčane elektrane Medinci Virovitičko-podravska županija je u veljači 2015. provela otvoreni postupak javne nabave. S odabranim izvoditeljem je, u svibnju 2015., zaključen ugovor za izvođenje radova u vrijednosti 6.400.681,00 kn. Rok za izvođenje radova je pet mjeseci od potpisa ugovora. Plaćanje je ugovoreno po ovjerenim privremenim i okončanoj situaciji. Radovi su završeni u ugovorenom roku te su izvoditelji ispostavili obračunske situacije za radove u vrijednosti 6.393.898,00 kn. Sastavljeni su zapisnici o okončanom obračunu i primopredaji radova, kod čijeg sastavljanja sudjeluju predstavnici izvoditelja, škole, nadzornog inženjera i Virovitičko-podravske županije.

## Izgradnja i opremanje Područne škole Gornji Miholjac

Rashodi za izgradnju i opremanje zgrade Područne škole Gornji Miholjac ostvareni su u iznosu 1.077.250,00 kn, od čega se 1.026.497,00 kn odnosi na rashode ostvarene tijekom 2014. (596.696,00 kn) i 2015. (429.801,00 kn). Financirani su decentraliziranim sredstvima u iznosu 726.274,00 kn ili 70,8 % i sredstvima Grada Slatine 29,2 %.

Nositelj investicije je Virovitičko-podravska županija koja je provela postupke nabave i zaključila ugovore o izgradnji i nadzoru izgradnje (5.540,17 kn/m<sup>2</sup> neto površine) te opremanju u ukupnom iznosu 1.026.274,00 kn. Investiciju zajednički financiraju Virovitičko-podravska županija i Grad Slatina koji je u skladu s Ugovorom i dodatkom ugovora o sufinanciranju Virovitičko-podravskoj županiji uplatio ukupno 300.000,00 kn. Radovi na izgradnji su završeni u ugovorenom roku i izvoditelj je Virovitičko-podravskoj županiji ispostavio okončanu situaciju za radove u vrijednosti 943.480,00 kn. Za uslugu stručnog nadzora ispostavljeni su računi za obavljenju uslugu u ukupnom iznosu 31.250,00 kn te za nabavu robe za opremanje škole računi u iznosu 51.536,00 kn. Sastavljeni su zapisnici o primopredaji radova i okončanom obračunu za izvedene radove te zapisnik o primopredaji robe.

Državni ured za reviziju predlaže Virovitičko-podravskoj županiji prije donošenja odluke o ulaganjima procijeniti buduće troškove korištenja, održavanja i izvore financiranja, kako bi se u slučaju odstupanja, poduzele mjere i postigle planirane vrijednosti. Predlaže uspostaviti sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u objekte.

- Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole

Kapitalna ulaganja Virovitičko-podravške županije u osnovne i srednje škole te učenički dom čiji je osnivač, od 2014. do 2016. provedena su u skladu s godišnjim planovima rashoda za kapitalna ulaganja, donesenih na temelju potreba školskih ustanova.

Sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi), analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja i drugi elementi) i poduzimanje mjera u slučajevima kada pokazatelji rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane ciljeve, odnosno kada nije postignuta svrha ulaganja, Virovitičko-podravska županija nije uredila. Iako sustav vrednovanja nije uspostavljen, Virovitičko-podravska županija putem Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, koji surađuje s predstavnicima školskih ustanova, analizira i prati rezultate ulaganja u školske objekte kroz kretanje broja učenika. Prema obrazloženju Virovitičko-podravške županije, dogradnjom i opremanjem jedne matične osnovne škole i jedne područne škole, izgradnjom šest područnih škola (od čega je izgradnja četiri škole započela ranijih godina, a završena je tijekom 2014.) planirano je osigurati kvalitetne uvjete potrebne za odvijanje odgojno-obrazovnog sustava, a sve u skladu sa standardima, što je izgradnjom i postignuto. Analize (usporedbe) rezultata ulaganja nisu sastavljane u pisanom obliku. Radi kontinuiranog praćenja potrošnje energenata, Virovitičko-podravska županija je uspostavila Informacijski sustav za gospodarenje energijom. Podaci o potrošnji energije za školske objekte (količinski i vrijednosno) unose se mjesečno na temelju računa za utrošenu energiju. Unesene podatke moguće je uspoređivati s podacima iz ranijih razdoblja za isti objekt kao i s podacima za druge objekte, što omogućava i praćenje ušteda koje su rezultat obavljenih ulaganja na objektima. Prikupljeni podaci su preduvjet za sufinanciranje energetske učinkovitosti škola. Virovitičko-podravskoj županiji je u 2015. odobreno sufinanciranje investicija energetske učinkovitosti u šest osnovnih škola, jednoj srednjoj školi i jednoj sportskoj dvorani ukupne vrijednosti 9.568.467,00 kn, od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sufinancirao ukupno 5.258.715,00 kn.

Državni ured za reviziju predlaže Virovitičko-podravskoj županiji urediti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi). Predlaže se izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima odstupanja poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi. Pri donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaključke) navedenih analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način.

- Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola

Virovitičko-podravska županija je tijekom obavljanja revizije (listopad 2017.), ustrojila evidenciju o objektima školskih ustanova koja nije potpuna. Sadrži podatke o broju i površini građevina u kojima se odvija nastava, godini izgradnje, posljednjoj godini rekonstrukcije ili adaptacije, imovinsko-pravnom statusu (katastarskoj općini i broju katastarske čestice na kojoj se objekt škole nalazi, vlasništvu), smjenskom radu, organiziranom produženom boravku, broju, površini i godini izgradnje sportskih dvorana, produženom boravku, uvedenom e-Dnevniku, organiziranom toplom obroku unutar školske zgrade, pokrovu krovne konstrukcije, podatke o optimalnosti broja učenika po razrednom odjelu, optimalnosti škole, komunalnoj infrastrukturi škola i načinu grijanja, opis stanja matičnih i područnih osnovnih škola te srednjih škola i učeničkog doma i druge podatke koji su kod ustrojavanja evidencije ažurirani. Virovitičko-podravska županija ima ustrojenu evidenciju o broju učenika i razrednih odjela osnovnih i srednjih škola i učeničkog doma po školskim godinama. Dio podatka navedenih u evidenciji obuhvaćen je i Informacijom o stanju u školstvu i Analizom vlasničkih odnosa koje je Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu sastavio u siječnju 2017. odnosno lipnju 2017. Evidencija ne sadrži druge podatke o prostornim uvjetima i opremljenosti postojećih škola i učeničkog doma u odnosu na propisane pedagoške standarde, odnosno nije ustrojena sustavna evidencija o stanju i opremljenosti školskih i domskih objekata, koja bi obuhvaćala sve podatke o prostornim i tehničkim uvjetima za obavljanje odgojno-obrazovnog rada s učenicima u školama i učeničkom domu u odnosu na propisana mjerila za prostor i opremu, radi praćenja postizanja propisanih pedagoških standarda.

Odgojno-obrazovna djelatnost se u 2016. odvijala u 108 objekata, od čega je 88 objekata osnovnoškolskih ustanova, 19 objekata srednjih škola i jedan objekt učeničkog doma. Podatak o broju objekata iz navedene evidencije razlikuje se od broja objekata za koje su ostvarena sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva te srednjih škola i učeničkih domova u 2016. (navedeni broj objekata je 105). U 2014. navedena sredstva ostvarena su za 103, a u 2015. za 104 objekta, odnosno u 2016. broj objekata je u odnosu na 2014. veći za dva objekta, a u odnosu na 2015. veći je za jedan objekt.

Revizijom je utvrđeno da Virovitičko-podravska županija pri izračunu pripadajućih sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2014., 2015. i 2016. nije vrednovala sportsku dvoranu koju koriste jedna matična osnovna škola i jedna srednja škola i koje za obavljanje odgojno-nastavne djelatnosti zajednički koriste isti objekt škole kojoj dvorana pripada. Evidencijom je obuhvaćen i jedan objekt srednje škole koji za 2016. također nije vrednovan.

Prema uputama sadržanim u tablicama Ministarstva znanosti i obrazovanja Pregled ukupnog broja učenika, razrednih odjela i građevina po osnovnim školama, školska građevina je samostojna funkcionalna cjelina kao građevina škole, građevina školske sportske dvorane, građevina radionice i slično. Broj školskih građevina u načelu je jednak zbroju matičnih i područnih škola. Prema uputama sadržanim u tablicama Ministarstva znanosti i obrazovanja Pregled ukupnog broja učenika, razrednih odjela i građevina po srednjim školama, školska građevina je samostojna funkcionalna cjelina kao građevina škole, građevina školske sportske dvorane, građevina radionice i praktikuma i slično. U načelu, jedna srednja škola ima više građevina uz napomenu da i više škola može raditi u jednoj građevini. U tom slučaju svakoj školi pripada jedna građevina.

Podatke o broju učenika i razrednih odjela Virovitičko-podravska županija preuzima od škola i nadležnih tijela državne uprave. Prema evidenciji Virovitičko-podravske županije o broju učenika i razrednih odjela osnovnih i srednjih škola i učeničkog doma po školskim godinama, u školskoj godini 2015./2016. osnovnu školu je pohađalo 5 095 učenika (uključujući osnovnu glazbenu školu Slatina), što je u odnosu na 2013./2014. manje za 5,3 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 3,2 %. U školskoj godini 2015./2016. srednju školu je pohađalo 3 470 učenika (uključujući srednju glazbenu školu i srednju katoličku gimnaziju), što je u odnosu na 2013./2014. manje za 10,5 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 8,1 %. U školskoj godini 2015./2016. u učeničkom domu je bilo 115 učenika, što je u odnosu na 2013./2014. više za 0,9 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 2,6 %.

Prosjek starosti školskih objekata na području Virovitičko-podravske županije je 45 godina za osnovnoškolske ustanove te 30 godina za srednjoškolske ustanove. Godine izgradnje školskih objekata su od 1850. (Osnovna škola Davorina Trstenjaka u Čađavici, Područna škola Noskovci) do 2016. (Osnovna škola Augusta Cesarca u Špišić Bukovici, Područna škola Bušetina). Od 2006. do 2016. od ukupno 53 objekta područnih škola u kojima se odvija odgojno-obrazovna djelatnost izgrađeno je 19 novih područnih škola, dvije nove zgrade srednjih škola, pet sportskih dvorana, dio objekata je obnavljan, rekonstruiran ili dograđen, a za dio objekata planirana su ulaganja u narednom razdoblju.

U zemljišnim knjigama upisano je vlasništvo Republike Hrvatske za pet objekata, odnosno vlasništvo nad zemljištem na kojima su objekti sagrađeni, 11 objekata je u vlasništvu lokalnih jedinica, 14 u vlasništvu Virovitičko-podravske županije, dva su društveno vlasništvo, a jedan objekt ima više suvlasnika. Drugi objekti su u vlasništvu škola i učeničkog doma.

U osnovnim školama nije organiziran produženi boravak, u jednoj smjeni radi šest matičnih osnovnih škola, šest radi u dvije smjene, u dvije matične škole predmetna nastava se odvija u jednoj, a razredna u dvije smjene, 49 područnih škola radi u jednoj smjeni, a četiri u dvije smjene, u jednoj smjeni rade dvije srednje škole a šest srednjih škola radi u dvije smjene. U tri smjene ne radi ni jedna osnovna ni srednja škola.

Na dvije matične osnovne škole krovni pokrov je od azbesta, a u zgradu (stropove) jedne matične osnovne škole i jedne srednje škole ugrađeni su neprihvatljivi materijali (azbest, staklena vuna). Planirana zamjena spomenutih materijala je u razdoblju od 2017. do 2020.

Školsku sportsku dvoranu ima 13 osnovnih škola i tri srednje škole, a tri srednje škole koriste dvorane drugih srednjih škola (dvije koriste dvoranu Tehničke škole Virovitica, a jedna škola koristi dvoranu Srednje škole Marka Marulića Slatina). Područne škole, jedna osnovna škola i pet srednjih škola nemaju dvorane.

Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima ustrojenu evidenciju o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola (Evidencija građevina i e-Matica), koje nisu povezane s evidencijama koje vode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (osnivači škola). Osnivači škola nemaju mogućnost pristupa i korištenja podataka iz navedenih evidencija.

Državni ured za reviziju predlaže Virovitičko-podravskoj županiji, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ustrojiti jedinstvenu evidenciju o osnovnim i srednjim školama sa svim elementima propisanim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta. Predlaže evidenciju redovito ažurirati podacima o promjenama stanja i opremljenosti škola, nakon provedenih kapitalnih i drugih ulaganja.



## Grad Virovitica

Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, utvrđen je Grad Virovitica kao jedinica lokalne samouprave. Površina mu je 178,5 km<sup>2</sup>, a obuhvaća deset naselja s 21 291 stanovnika. Prema Mreži školskih ustanova, osnivač je četiri osnovne škole (dvije s općeprihvaćenim programom koje imaju osam područnih škola, jedne glazbene osnovne škole i jedne osnovne škole s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju). Osnovne škole imaju tri dvorane, područne škole ih nemaju, a produženi boravak je organiziran u jednoj školi.

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole financiraju se iz decentraliziranih sredstava.

Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., u pedagoškoj godini 2015./2016. osnovne škole, čiji je osnivač Grad Virovitica, pohađala su 1 903 učenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno 15 zgrada osnovnih škola iznosila su 749.372,00 kn. U odnosu na 2014. kada su iznosila 738.836,00 kn, veća su za 10.536,00 kn ili 1,4 % te 2015. kada su iznosila 754.901,00 manja su 5.529,00 kn ili 0,7 %.

Prema podacima Grada Virovitice, ukupni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole za 2014., 2015. i 2016. iznosili su 2.243.109,00 kn, od čega u 2014. u iznosu 738.836,00 kn, u 2015. u iznosu 754.901,00 kn, a u 2016. u iznosu 749.372,00 kn. Izvori financiranja rashoda su decentralizirana sredstva koja su po godinama ostvarena u planiranim iznosima. Osim toga, osnovne škole su iz vlastitih i namjenskih prihoda (uplata roditelja za školarina, donacija, prodaje nefinancijske imovine i drugo) financirale kapitalna ulaganja u ukupnom iznosu 828.668,00 kn. Vrijednosno značajnija kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016. odnose se na rashode za radove na izgradnji te opremanju Područne škole Korija, sanaciji krovišta i fasade Osnovne škole Vladimira Nazora, obnovu i opremanje školskih kuhinja Osnovne škole Vladimira Nazora i Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić (zamjena vanjske i unutarnje stolarije, oprema školskog restorana) te adaptaciju i opremanje učionica Osnovne škole Vladimira Nazora (zamjena unutarnje stolarije). Škole su iz vlastitih i namjenskih prihoda ulagale u nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, glazbenih instrumenata i opreme, opreme za učionice, notne literature, knjiga i drugog.

## Nalozi i preporuke

- Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne škole

Grad Virovitica je, na temelju Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2014., 2015. i 2016., donio odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Virovitice. Odlukama je utvrđeno da se sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola raspoređuju u skladu s Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu. Planovi su doneseni uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2014., kojima je umjesto planirane izgradnje Područne škole Korija decentralizirana sredstva planirano utrošiti za opremanje škola jer Grad Virovitica nije dobio suglasnost Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom za darovanje zemljišta na kojem se trebala graditi škola, suglasnost nije zatražena. Grad Virovitica je, s obzirom da je decentralizirana sredstva na temelju privremenih ili okončanih situacija za opremanje škola dobio od Ministarstva, navedeno smatrao suglasnošću na izmjene Plana rashoda. Planovi rashoda sadrže ukupni iznos ulaganja, vrstu ulaganja i izvore sredstava.

Planom rashoda za 2014. i njegovim izmjenama, planirana su ulaganja u iznosu 738.836,00 kn, a cjelokupni iznos odnosi se na decentralizirana sredstva. Vrijednosno značajnija sredstva planirana su za sanaciju krovništa i fasade, sanaciju, adaptaciju i opremanje učionica te izgradnju ograde školskog igrališta Osnovne škole Vladimir Nazor i za adaptaciju prostora i nabavu opreme za školsku kuhinju i restoran u Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić. Planom rashoda za 2015., planirana su ulaganja u iznosu 754.901,00 kn iz decentraliziranih sredstava koja je planirano utrošiti za izgradnju, opremanje te stručni nadzor nad izgradnjom Područne škole Korija. Planom rashoda za 2016., ulaganja su planirana u iznosu 749.372,00 kn iz decentraliziranih sredstava za izgradnju, opremanje i stručni nadzor nad izgradnjom Područne škole Korija te renoviranje i opremanje školske kuhinje Osnovne škole Vladimir Nazor.

Jedinstvenu analizu svih podataka o stanju i opremljenosti osnovnih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu osnovnih škola koja je utvrđena Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe, Grad Virovitica nije izradio. Odluke o pojedinim kapitalnim ulaganjima donesene su na temelju prijavljenih i utvrđenih potreba školskih ustanova u skladu s njihovim planovima (planovima koje škole podnose Gradu Virovitici obuhvaćene su potrebe za ulaganjima u školske objekte), planovima razvojnih programa i Planom ukupnog razvoja Grada Virovitice za razdoblje od 2014. do 2020. Prema obrazloženju Grada Virovitice, raspored sredstava po školama, predlaže Upravni odjel za društvene djelatnosti, sredstva se raspoređuju prema stanju objekata, a prioritetni projekti utvrđeni su dogovorno na sastancima s ravnateljima osnovnih škola.

Državni ured za reviziju predlaže Gradu Virovitici izraditi pisanu analizu stanja i opremljenosti osnovnih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu osnovnih škola propisana Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe.

- Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne škole

Ulaganja Grada Virovitice od 2014. do 2016. u osnovne škole iznose 2.243.109,00 kn, od čega se na 2014. odnosi 738.836,00 kn, na 2015. se odnosi 754.901,00 kn te se na 2016. odnosi 749.372,00 kn. Vrijednosno najznačajnije ulaganje odnosi se na izgradnju, opremanje i stručni nadzor nad izgradnjom Područne škole Korija čija je izgradnja započela u 2015., a rashodi su tijekom 2015. i 2016. ostvareni u ukupnom iznosu 1.191.567,00 kn ili 53,1 % ukupnih ulaganja u promatranom razdoblju. Drugi vrijednosno značajniji rashodi odnose se na rashode za renoviranje i opremanje školske kuhinje Osnovne škole Vladimira Nazora u iznosu 312.706,00 kn, sanaciju krovišta i fasade Osnovne škole Vladimira Nazora u iznosu 310.108,00 kn, zamjenu unutarnje stolarije u učionicama Osnovne škole Vladimira Nazora u iznosu 188.928,00 kn i adaptaciju prostora i nabavu opreme za školsku kuhinju i restoran u Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić u iznosu 165.500,00 kn.

Svi ugovoreni radovi završeni su do konca 2016., a osigurana sredstva za završetak radova bila su dostatna. U slučajevima kada investicije nisu završene u ugovorenim rokovima (izgradnja Područne škole Korija), a postojali su opravdani razlozi za kašnjenje, s izvoditeljima su, uz prethodno mišljenje nadzornog tijela o opravdanosti, zaključeni dodaci ugovorima kojima su rokovi produženi.

Prije početka realizacije izgradnje Područne škole Korija izrađen je investicijski elaborat koji sadrži opis projekta izgradnje (ciljevi, korisnici, rezultati projekta, lokacija, opravdanost, vrijednost investicije), podatke o utjecaju na okoliš, prostornom i okolišnom aspektu, demografiji, društvenoj koristi i druge podatke. Opseg radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i izvori sredstava, utvrđeni su proračunom, projekcijama proračuna, planovima kapitalnih ulaganja (planovima rashoda), planovima nabave, ugovorima i projektnom dokumentacijom za izvođenje radova. Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva iz 2017. nije više propisana obveza izrade investicijskog elaborata.

Prema odredbama članka 21. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdaje suglasnost na idejne projekte izgradnje novih kao i dogradnje i rekonstrukcije postojećih škola. Prije donošenja odluke o izgradnji Područne škole Korija, Grad Virovitica nije zatražio suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na idejni projekt izgradnje škole. Prema obrazloženju, Grad Virovitica je dobivenu suglasnost na Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smatrao i suglasnošću na idejni projekt izgradnje škole.

Izbor izvoditelja radova za izgradnju, dio opremanja i stručni nadzor nad izgradnjom Područne škole Korija, sanaciju krovišta i fasade te zamjenu unutarnje stolarije Osnovne škole Vladimira Nazora proveo je Grad Virovitica prema propisima o javnoj nabavi. Nabavu radova na renoviranju te nabavi opreme za opremanje školske kuhinje Osnovne škole Vladimira Nazora, nabavu dijela opreme za Područnu školu Korija, radova na adaptaciji prostora i nabavi opreme za školsku kuhinju i restoran u Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić postupke nabave provodile su škole. Za ulaganja za koja je nositelj investicije bio Grad Virovitica proveden je jedan postupak javne nabave (otvoreni postupak javne nabave za izgradnju Područne škole Korija), a za druga ulaganja provedeni su postupci bagatelne nabave. Postupci nabave koje su provodile škole obavljani su prema pravilnicima škola o bagatelnoj nabavi.

#### Izgradnja i opremanje Područne škole Korija

Rashodi za izgradnju, opremanje i nadzor nad izgradnjom zgrade Područne škole Korija ostvareni su u iznosu 1.191.567,00 kn, od čega se 754.901,00 kn odnosi na rashode ostvarene u 2015., a 436.666,00 kn na rashode ostvarene u 2016. U cijelosti su financirani decentraliziranim sredstvima. Nositelj investicije je Grad Virovitica koji je tijekom 2014. proveo otvoreni postupak javne nabave za izgradnju škole i postupak nabave male vrijednosti za nadzor nad izgradnjom te zaključio ugovore o izgradnji i nadzoru izgradnje u iznosu 1.092.824,00 kn (6.211,34 kn/m<sup>2</sup> neto površine). Radovi su završeni u ugovorenom roku i izvoditelj je ispostavio okončanu situaciju za izvedene radove u vrijednosti 1.050.551,00 kn, od čega se na radove izvedene tijekom 2015. odnosi 729.901,00 kn a na radove izvedene tijekom 2016. odnosi se 320.650,00 kn. Za uslugu stručnog nadzora ispostavljeni su računi u ukupnom iznosu 31.250,00 kn. Sastavljen je zapisnik o primopredaji radova i okončanom obračunu. Kod primopredaje radova sudjeluju predstavnici izvoditelja, nadzora i Grada Virovitice. U lipnju 2016. izdana je uporabna dozvola.

Grad Virovitica i škola su tijekom 2016. u skladu s aktima o provedbi postupaka nabave male vrijednosti (putem narudžbenica) nabavili opremu za opremanje škole (uredski namještaj, oprema za učionice i školsku kuhinju, računala i računalna oprema) u ukupnom iznosu 109.766,00 kn. Oprema je isporučena i tijekom 2016. stavljena u funkciju.

#### Zamjena unutarnje stolarije Osnovne škole Vladimira Nazora

Rashodi za zamjenu unutarnje stolarije u učionicama Osnovne škole Vladimira Nazora ostvareni su u iznosu 188.928,00 kn. Nabavu je prema Pravilniku o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti tijekom 2014. proveo Grad Virovitica. Na objavljeni poziv na dostavu ponuda, pristigle su tri ponude. Prema zapisnicima sa otvaranja ponuda i pregledu i ocjeni ponuda, odabrana je ponuda prema kriteriju najniže cijene i donesena odluka o odabiru. Odabrani ponuditelj naknadno je odustao od potpisivanja ugovora za zamjenu stolarije uz obrazloženje da u vrijeme davanja ponude za natječaj nije imao sve potrebne informacije (saznanje da je Grad Virovitica u sustavu poreza na dodanu vrijednost). Po odustajanju odabranog ponuditelja Grad Virovitica je sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem, u studenome 2014. zaključio ugovor o zamjeni unutarnje stolarije u Osnovnoj školi Vladimir Nazor. Ugovorom se izvoditelj obvezao radove dovršiti do 10. prosinca 2014. Radovi su završeni u roku te je ispostavljen račun u ugovorenom iznosu.

Prije ulaganja u izgradnju nije obavljena procjena budućih troškova korištenja, održavanja i izvora financiranja objekata i nije uspostavljen sustav praćenja provedbe (realizacije) kapitalnih ulaganja u objekte. Praćenje provedbe ulaganja se provodilo putem nadležnog upravnog odjela za poslove osnovnog školstva, koji surađuje s predstavnicima škola i prati njihove zahtjeve koji se odnose na kapitalna ulaganja. Također, Grad Virovitica ima uvid i kontrolu u svim značajnijim ulaganjima u škole, putem godišnjih planova i izvješća o izvršenju planova školskih ustanova, stručnog povjerenstva za provedbu postupaka nabave, obračunskih situacija i predstavnika Grada Virovitice koji sudjeluju u primopredaji radova. Isto tako, Grad Virovitica kroz sustav riznice (praćenje potrošnje proračunskih sredstava) nadzire, kontrolira i obavlja plaćanje svih računa školskih ustanova te ima cjelokupan uvid u njihove financijske tokove.

Državni ured za reviziju nalaže Gradu Virovitici pribavljati suglasnost nadležnog ministarstva na idejne projekte rekonstrukcije, nadogradnje i izgradnje školskih objekata u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Predlaže se prije donošenja odluke o ulaganjima procijeniti buduće troškove korištenja, održavanja i izvore financiranja objekata, kako bi se u slučaju odstupanja, poduzele mjere i postigle planirane vrijednosti. Nadalje se predlaže uspostaviti sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u objekte.

- Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne škole

Kapitalna ulaganja Grada Virovitice u osnovne škole čiji je osnivač, od 2014. do 2016. provedena su u skladu s godišnjim planovima rashoda za kapitalna ulaganja, donesenih na temelju potreba školskih ustanova iskazanih u njihovim planovima.

Sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi), analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja i drugi elementi) i poduzimanje mjera u slučajevima kada pokazatelji rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane ciljeve, odnosno kada nije postignuta svrha ulaganja, Grad Virovitica nije uredio. Iako nije uredio sustav vrednovanja kapitalnih ulaganja, Grad Virovitica putem upravnog odjela za društvene djelatnosti, koji surađuje s predstavnicima školskih ustanova, prati dostatnost školskih objekata te analizira i prati rezultate ulaganja u školske objekte kroz kretanje broja učenika i razrednih odjela te drugih podataka navedenih u godišnjim izvješćima koje škole podnose Gradu Virovitici.

Tako je primjerice, investicijskim elaboratom izgradnje nove Područne škole Korija, zbog neadekvatnog prostora u kojem se nastava odvijala, planirano osigurati kvalitetne i primjerene uvjete potrebne za odvijanje odgojno-obrazovnog sustava te kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu, a sve u cilju poboljšanja obrazovnog standarda, što je prema obrazloženju Grada Virovitice izgradnjom nove školske zgrade u konačnici i postignuto. Analize (usporedbe) rezultata ulaganja nisu sastavljane u pisanom obliku. Radi kontinuiranog praćenja potrošnje energenata, Grad Virovitica je uspostavio Informacijski sustav za gospodarenje energijom. Podaci o potrošnji energije za školske objekte (količinski i vrijednosno) unose se mjesečno na temelju računa za utrošenu energiju. Unesene podatke moguće je uspoređivati s podacima iz ranijih razdoblja za isti objekt kao i s podacima za druge objekte, što omogućava i praćenje ušteda koje su rezultat obavljenih ulaganja na objektima. Prikupljeni podaci su također preduvjet za sufinanciranje energetske učinkovitosti škola.

Državni ured za reviziju predlaže Gradu Virovitici urediti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi). Predlaže se izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima odstupanja poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi. Pri donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaključke) navedenih analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način.

- Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih škola

Grad Virovitica je tijekom obavljanja revizije (listopad 2017.), ustrojio evidenciju o objektima škola koja nije potpuna. Sadrži podatke o broju i površini građevina u kojima se odvija nastava, godini izgradnje, posljednjoj godini rekonstrukcije ili adaptacije, imovinsko-pravnom statusu (katastarskoj općini i broju katastarske čestice na kojoj se objekt škole nalazi, vlasništvu), smjenskom radu, organiziranom produženom boravku, broju, površini i godini izgradnje sportskih dvorana, produženom boravku, uvedenom e-dnevniku, organiziranom toplom obroku unutar školske zgrade, pokrovu krovne konstrukcije, podatke o optimalnosti broja učenika po razrednom odjelu, optimalnosti škole, komunalnoj infrastrukturi škola i načinu grijanja, opis stanja matičnih i područnih osnovnih škola i druge podatke koji su kod ustrojavanja evidencije ažurirani. Dio podatka navedenih u ustrojenoj evidenciji (podaci o broju učenika i razrednih odjela po školskim godinama, smjenskom radu, produženom boravku, opremljenosti, površini građevina, sportske dvorane i zemljišta te drugi podaci) vidljiv je iz godišnjih izvješća o radu škola koje škole dostavljaju Gradu Virovitici, izvješća o energetske pregledima čiju su izradu naručile škole, zemljišno knjižnih izvadaka, građevinskih dozvola i druge dokumentacije. Grad Virovitica ima ustrojenu evidenciju o broju učenika i razrednih odjela osnovnih škola po školskim godinama. Evidencija ne sadrži druge podatke o prostornim uvjetima i opremljenosti postojećih škola u odnosu na propisane pedagoške standarde, odnosno nije ustrojena sustavna evidencija o stanju i opremljenosti školskih objekata, koja bi obuhvaćala sve podatke o prostornim i tehničkim uvjetima za obavljanje odgojno-obrazovnog rada s učenicima u školama u odnosu na propisana mjerila za prostor i opremu, radi praćenja postizanja propisanih pedagoških standarda.

Odgojno-obrazovna djelatnost se u 2016. odvijala u 15 objekata (dva objekta matičnih škola, devet objekata područnih škola, jedan objekt glazbene osnovne škole, dva objekta matične osnovne škole s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju i jedan objekt školske sportske dvorane). Podatak o broju objekata iz navedene evidencije istovjetan je broju objekata za koje su ostvarena sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. Za 2014. i 2015. navedena sredstva ostvarena su također za 15 objekata.

Najstariji je objekt matične osnovne škole s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju izgrađen 1920., a najnoviji Područne škole Korija izgrađen 2016. Tri objekta područnih škola izgrađena su prije 1970. Od 2005. do 2016. izgrađene su četiri nove područne škole, a dvije matične osnovne škole i tri područne škole su u navedenom razdoblju rekonstruirane ili adaptirane.

Za dio postojećih objekata planirana su ulaganja u narednom razdoblju dok je Planom ukupnog razvoja Grada Virovitice za razdoblje od 2014. do 2020. planirana izgradnja novih objekata Treće osnovne škole i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju za čiju izgradnju je, prema Planu, riješena prostorno planska dokumentacija te ishođena građevinska i lokacijska dozvola. Investicije je planirano financirati sredstvima iz državnog proračuna, europskih fondova te vlastitim sredstvima Grada Virovitice.

Vlasništvo Grada Virovitice nad objektima, odnosno zemljištem na kojima su objekti sagrađeni, u zemljišnim knjigama upisano je za sedam matičnih i područnih škola, pet objekata je u vlasništvu škola, a jedan objekt područne škole je unajmljen.

Ustrojena je evidencija o broju učenika, razrednih odjela, smjena u kojima škola radi te učenika u produženom boravku po školskim godinama. Podatke o broju učenika i razrednih odjela Grad Virovitica preuzima od škola i ureda državne uprave. Prema evidenciji Grada Virovitice o broju učenika i razrednih odjela osnovnih škola, u školskoj godini 2015./2016. osnovnu školu su pohađala 1 883 učenika, što je u odnosu na 2013./2014. manje za 89 učenika ili 4,5 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 67 učenika ili 3,4 %. Produženi boravak je organiziran u jednoj školi, u jednoj smjeni ne radi niti jedna matična osnovna škola, sedam područnih škola radi u dvije smjene, a dvije područne škole rade u jednoj smjeni. Jedna škola obavlja djelatnost u dva objekta, a sve druge osnovne i područne škole u jednom objektu. Podaci o broju škola i produženom boravku jednaki su podacima koji su navedeni u Mreži školskih ustanova.

Krovni pokrovi objekata ne sadrže azbest te nema potrebe za njihovom izmjenom, dok su u objektu jedne škole neprihvatljivi materijali djelomično ugrađeni (nije navedena vrsta neprihvatljivog materijala). Spomenute materijale nije planirano mijenjati već je planirana izgradnja novog objekta škole. Iako u evidenciji razdoblje izgradnje nije navedeno, izgradnja je planirana Planom ukupnog razvoja Grada Virovitice za razdoblje od 2014. do 2020., ovisno o osiguranim financijskim sredstvima za izgradnju.

Školsku sportsku dvoranu ima jedna matična osnovna škola, a dvoranu nema niti jedna područna škola. Dvije matične škole za potrebe izvođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture koriste prostore koji se nalaze unutar školskih zgrada.

Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima ustrojenu evidenciju o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola (Evidencija građevina i e-Matica), koje nisu povezane s evidencijama koje vode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (osnivači škola). Osnivači škola nemaju mogućnost pristupa i korištenja podataka iz navedenih evidencija.

Državni ured za reviziju predlaže Gradu Virovitici, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ustrojiti jedinstvenu evidenciju o osnovnim školama sa svim elementima propisanim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta. Predlaže evidenciju redovito ažurirati podacima o promjenama stanja i opremljenosti škola, nakon provedenih kapitalnih i drugih ulaganja.

## OCJENA UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Virovitičko-podravске županije. Revizijom je obuhvaćena provedba aktivnosti iz nadležnosti Virovitičko-podravске županije i Grada Virovitice u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole u skladu s provedenim analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja, provedbom i praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. Ciljevi revizije bili su provjeriti donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima, provjeriti provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja, provjeriti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola.

Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured za reviziju ocjenjuje da su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Virovitičko-podravске županije te kapitalna ulaganja u osnovne škole Grada Virovitice **učinkovita, pri čemu su potrebna određena poboljšanja** te daje sljedeći nalog i preporuke:

- sredstva za osiguravanje minimalnog financijskog standarda srednjeg školstva koristiti u okviru bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i rashoda za kapitalna ulaganja utvrđenih odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (Virovitičko-podravska županija)
- izraditi pisanu analizu svih podataka o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardima srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta (Virovitičko-podravska županija)
- izraditi pisanu analizu svih podataka o stanju i opremljenosti osnovnih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu osnovnih škola propisana Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe (Grad Virovitica)
- na temelju analize podataka o stanju i opremljenosti škola utvrditi kriterije za ulaganja, potrebna sredstva, izvore sredstava, aktivnosti, prioritete i rokove provedbe, a odluke o ulaganjima donijeti prema utvrđenim prioritetima (Virovitičko-podravska županija)
- pribaviti suglasnost nadležnog ministarstva na idejne projekte rekonstrukcije, nadogradnje i izgradnje školskih objekata, u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Grad Virovitica)



- prije donošenja odluke o ulaganjima procijeniti buduće troškove korištenja, održavanja i izvore financiranja objekata, kako bi se u slučaju odstupanja, poduzele mjere i postigle planirane vrijednosti (Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica)
- uspostaviti sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u školske objekte (Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica)
- urediti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi) (Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica)
- izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima odstupanja poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi. Pri donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaključke) navedenih analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način (Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica)
- u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja ustrojiti jedinstvenu evidenciju o osnovnim i srednjim školama, kojima su osnivači, sa svim elementima propisanim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta (Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica)
- evidenciju o stanju i opremljenosti redovito ažurirati podacima o promjenama stanja i opremljenosti škola, nakon provedenih kapitalnih i drugih ulaganja (Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica).

Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi provedba navedenih naloga i preporuka pridonijela otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja i ustrojavanju evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, čime bi se povećala učinkovitost kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Virovitičko-podravske županije.

## OČITOVANJE SUBJEKATA REVIZIJE

*Virovitičko-podravska županija i Grad Virovitica očitovali su se na Nacrt izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Virovitičko-podravske županije i prihvatile nalog i preporuke Državnog ureda za reviziju. U očitovanjima navode okolnosti i razloge zbog kojih kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole nisu dovoljno učinkovita te da će postupati prema nalogu i preporukama Državnog ureda za reviziju.*

*Virovitičko-podravska županija u očitovanju navodi u vezi suglasnosti za preraspodjelu sredstava utvrđenih bilančnim pravom za financiranje materijalnih i financijskih rashoda i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, da je rok za podnošenje suglasnosti o preraspodjeli sredstava na temelju odluka Vlade Republike Hrvatske za 2014. bio 30. lipnja 2014., odnosno za 2016., 30. lipnja 2016., a potrebe za izmjenama javile su se u drugoj polovici godine. Odluke Vlade Republike Hrvatske za 2016. stupile su na snagu 23.4.2016., odnosno nakon objave u Narodnim novinama broj 33/16. U vezi donošenja odluke o prioritetima i rokovima provedbe ulaganja, navodi da je Županija postupila u skladu s propisima, odnosno s Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardima srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta. U vezi donošenja investicijskih elaborata, Županija navodi da nije trebala izraditi investicijske elaborate te da je postupila u skladu s propisanim. U vezi vođenja evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, Županija navodi da evidencije nije vodila jer njihovo vođenje nije propisano.*

*Grad Virovitica u očitovanju navodi da nema jedinstvenu analizu svih podataka o stanju i opremljenosti osnovnih škola, ali vodi brigu o pojedinim ulaganjima te će donijeti akt u vezi analize stanja i opremljenosti osnovnih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu osnovnih škola u skladu s Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Uбудućе će pribavljati suglasnost nadležnog Ministarstva na idejne projekte rekonstrukcije i izgradnje osnovnih škola, kao i za dogradnju i rekonstrukciju postojećih škola za rad u jednoj ili dvije smjene u skladu s Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Nadalje, Grad je mišljenja da je sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u objekte zadovoljavajući. U vezi vođenja evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih škola navodi da u ustrojenom programu registra nekretnina djelomično vodi i evidenciju o stanju osnovnih škola koja se ažurira ovisno o promjenama koje se događaju. Navodi da će surađivati s Ministarstvom znanosti i obrazovanja kako bi se ustrojila jedinstvena evidencija o osnovnim školama sa svim elementima propisanim Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.*

## Prilog 1

Podaci o broju smjena i produženom boravku<sup>1</sup> te broju učenika i razrednih odjela u osnovnim školama na području Virovitičko-podravske županije za školsku godinu 2015./2016.

Redni broj	Škola	Podaci za školsku godinu 2015./2016.					
		Broj smjena	Produženi boravak (da/ne)	Broj učenika	Broj razrednih odjela	Prosječan broj učenika u razrednom odjelu	
	1	2	3	4	5	6 (4/5)	
Osnivač Virovitičko-podravska županija							
1.	Osnovna škola Augusta Cesarca, Špišić Bukovica	Matična škola	2	ne	240	12	20
		Područna škola Lozan	1	ne	13	2	7
		Područna škola Rogovac	1	ne	6	1	6
		Područna škola Bušetina	1	ne	37	4	9
		Područna škola Okrugljača	1	ne	14	2	7
		Područna škola Vukosavljevica	2	ne	22	3	7
2.	Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Čačinci	Matična škola	1	ne	172	10	17
		Područna škola Humljani	1	ne	2	1	2
3.	Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Čađavica	Matična škola	2	ne	146	11	13
		Područna škola Sopje	1	ne	21	2	11
		Područna škola Ilmin Dvor	1	ne	13	2	7
		Područna škola Noskovci	1	ne	8	1	8
4.	Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina	Matična škola	2	ne	517	24	22
		Područna škola Bakić	2	ne	24	2	12
		Područna škola Josipovo	1	ne	8	1	8
		Područna škola Gornji Miholjac	1	ne	16	2	8
		Područna škola Novaki	1	ne	12	2	6
		Područna škola Vaška	1	ne	11	1	11
		POSEBNI RAZREDNI ODJELI	-	ne	10	3	3
5.	Osnovna škola Gradina, Gradina	Matična škola	2	ne	250	14	18
		POSEBNI RAZREDNI ODJEL	-	-	4	1	4
		Područna škola Bačevac	1	ne	4	1	4
		Područna škola Brezovica	1	ne	22	2	11
		Područna škola Rušani	1	ne	9	1	9
		Područna škola Žlebina	1	ne	10	1	10
		Područna škola Detkovic	1	ne	5	1	5
		Područna škola Budakovic	1	ne	6	1	6
6.	Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, Orahovica	Matična škola	1	ne	359	18	20
		Područna škola Nova Jošava	1	ne	21	2	11
7.	Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje	Matična škola	1	ne	139	12	12
		Područna škola Dugo Selo	1	ne	32	4	8
		Područna škola Lukač	1	ne	6	1	6
		Područna škola Terezino Polje	1	ne	10	1	10
		Područna škola Turanovac	1	ne	27	2	14
		Područna škola Veliko Polje	1	ne	7	2	4
8.	Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zdenci	Matična škola	2	ne	194	12	16
		Područna škola Veliki Rastovac	1	ne	28	2	14

<sup>1</sup> Prema odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, produženi boravak je oblik odgojno obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, kao prijelazni oblik rada k cjelodnevnomu odgojno-obrazovnom radu, u kojem se nastava organizira u prijedodnevničkim satima, a ostale aktivnosti nakon završetka nastave.

Redni broj	Škola	Podaci za školsku godinu 2015./2016.					
		Broj smjena	Produženi boravak (da/ne)	Broj učenika	Broj razrednih odjela	Prosječan broj učenika u razrednom odjelu	
	1	2	3	4	5	6 (4/5)	
	Područna škola Crnac	1	ne	25	2	13	
	POSEBNI RAZREDNI ODJEL	-	da	5	1	5	
9.	Matična škola	2	ne	473	25	19	
	Područna škola Kozice	1	ne	27	2	14	
	Područna škola Donji Meljani	1	ne	25	2	13	
	Područna škola Sladojevci	1	ne	30	2	15	
	Područna škola Novi Senkovac	2	ne	8	1	8	
10.	Osnovna škola Mikleuš, Mikleuš	Matična škola	1	ne	96	8	12
	Područna škola Četekovac	1	ne	5	1	5	
11.	Osnovna škola Petra Preradovića, Pitomača	Matična škola	2	ne	661	31	21
		Područna škola Dinjevac	1	ne	13	2	7
		Područna škola Grabrovnica	1	ne	14	2	7
		Područna škola Kladare	1	ne	18	2	9
		Područna škola Mala Črešnjevica	1	ne	3	1	3
		Područna škola Otrovanec	2	ne	31	3	10
		Područna škola Sedlarica	1	ne	20	2	10
		Područna škola Stari Gradac	2	ne	30	3	10
		Područna škola Starogradački Marof	1	ne	12	1	12
		Područna škola Turnašica	1	ne	16	2	8
		Područna škola Velika Črešnjevica	1	ne	18	2	9
		Područna škola Križnica	-	-	-	-	-
		12.	Osnovna škola Suhopolje, Suhopolje	Matična škola	1	ne	370
POSEBNI RAZREDNI ODJEL	-			da	3	1	3
Područna škola Čabuna	1			ne	22	2	11
Područna škola Borova	1			ne	22	2	11
Područna škola Levinovac	1			ne	1	1	1
Područna škola Orešac	1			ne	23	2	12
Područna škola Pčelić	1			ne	12	2	6
Područna škola Pepelana	1	ne	11	2	6		
13.	Osnovna škola Vladimira Nazora, Nova Bukovica	Matična škola	2	ne	110	8	14
		Područna škola Miljevci	1	ne	9	2	5
14.	Osnovna škola Voćin, Voćin	Matična škola	1	ne	208	12	17
		POSEBNI RAZREDNI ODJEL	-	ne	3	1	3
		Područna škola Čeralije	1	ne	75	4	19
		Područna škola Hum	1	ne	6	1	6
Osnivač Grad Virovitica							
15.	Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, Virovitica	Matična škola	2	ne	609	26	23
		Područna škola Milanovac	2	ne	72	4	18
		Područna škola Rezovac	2	ne	49	4	12
		Područna škola Čemernica	2	ne	33	3	11
		Područna škola Rezovačke Krčevine	2	ne	17	2	9
		Područna škola Taborište	2	ne	42	3	14
16.	Osnovna škola Vladimira Nazora, Virovitica	Matična škola	2	ne	619	30	21
		Područna škola Podgorje	2	ne	50	4	13
		Područna škola Sveti Đurađ	1	ne	24	2	12
		Područna škola Korija	1	ne	25	2	13
17.	Glazbena škola Jana Vlašimskog, Virovitica	Matična škola	2	-	217	19	11
		Područna škola Marijana	2	-	68	8	9

Redni broj	Škola		Podaci za školsku godinu 2015./2016.				
			Broj smjena	Produženi boravak (da/ne)	Broj učenika	Broj razrednih odjela	Prosječan broj učenika u razrednom odjelu
	1		2	3	4	5	6 (4/5)
		Jergovića Pitomača					
18.	COOR, Virovitica	Matična škola	2	da	58	13	4
Ukupno osnovne škole*					6 978	461	15

\*u ukupan broj učenika osnovnih škola nisu ubrojani učenici Osnovne glazbene škole u Slatini (259) čiji je osnivač Grad Slatina

## Prilog 2

## Podaci o broju učenika i razrednih odjela u srednjim školama na području Virovitičko-podravске županije za školsku godinu 2015./2016.

Redni broj	Škola	Podaci za školsku godinu 2015./2016.			
		Broj smjena	Broj učenika	Broj razrednih odjela	Prosječan broj učenika u razrednom odjelu
	1	2	3	4	5 (3/4)
Osnivač Virovitičko-podravska županija					
1.	Gimnazija Petra Preradovića Virovitica	1	434	16	27
2.	Strukovna škola Virovitica	2	585	25	23
3.	Tehnička škola Virovitica	2	517	21	25
4.	Industrijsko-obrtnička škola Virovitica	2	325	19	17
5.	Industrijsko-obrtnička škola Slatina	2	321	18	18
6.	Srednja škola Marka Marulića Slatina	2	548	23	24
7.	Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica	2	316	14	23
8.	Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača	1	296	15	20
9.	Glazbena škola Jana Vlačinskog Virovitica	-	33	4	8
Ukupno srednje škole**			3 375	155	22

\*\* u ukupan broj učenika srednjih škola nisu ubrojani učenici Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici (95) čiji je osnivač Požeška biskupija

## Prilog 3

Podaci o popunjenosti učeničkih domova na području Virovitičko-podravске županije za školske godine 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.

Redni broj	Učenički dom	Kapacitet doma (broj učenika koji se mogu smjestiti u dom)	Broj učenika smještenih u dom			Broj neupisanih učenika koji su se prijavili za smještaj u dom			Popunjenost doma (u %)			Podaci za školsku godinu 2015./2016.	
			2013./2014.	2014./2015.	2015./2016.	2013./2014.	2014./2015.	2015./2016.	2013./2014.	2014./2015.	2015./2016.	Broj odgojno obrazovnih skupina	Prosječan broj učenika u odgojno obrazovnoj skupini
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3/2)	10 (4/2)	11 (5/2)	12	13 (5/12)
1.	Učenički dom Virovitica	119	114	118	115	5	2	4	95,8	99,2	96,6	-	-
	Ukupno	119	114	118	115	5	2	4	95,8	99,2	96,6	-	-

## Prilog 4

Podaci o troškovima izgradnje škola na području Virovitičko-podravske županije,  
na dan 31. prosinca 2016.

u kn

Redni broj	Naziv građevine/ osnivač škole	Neto površina u m <sup>2</sup>	Ugovorena vrijednost radova i nadzora /naručitelj nabave	Ostvareni rashodi za radove i nadzor	Drugi rashodi izgradnje	Ukupni rashodi izgradnje	Ugovorena vrijednost radova i nadzora po m <sup>2</sup>	Ukupni rashodi izgradnje po m <sup>2</sup>
	1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3/2)	8 (6/2)
1.	Područna škola Bušetina/ Virovitičko-podravska županija	610,91	4.830.806,01 /Virovitičko-podravska županija	4.452.185,03	8.454,64	4.460.639,67	7.907,56	7.301,63
2.	Područna škola Gornji Miholjac/ Virovitičko-podravska županija	175,94	974.738,13 /Virovitičko-podravska županija	974.730,21	187.675,00	1.162.405,21	5.540,17	6.606,83
3.	Područna škola Veliki Rastovac - dogradnja/ Virovitičko-podravska županija	58,81	344.367,90 /Virovitičko-podravska županija	344.367,90	9.625,00	353.992,90	5.855,60	6.019,26
4.	Srednja škola M. Marulića, Slatina – rekonstrukcija sportske dvorane/ Virovitičko-podravska županija <sup>2</sup>	1 847,60	4.782.201,81 /Virovitičko-podravska županija	-	-	-	2.588,33	-
5.	Područna škola Korija/ Grad Virovitica	175,94	1.092.824,00 /Grad Virovitica	1.081.800,00	0,00	1.081.800,00	6.211,34	6.148,69

<sup>2</sup> Investicija nije završena do 31. prosinca 2016.



## Prilog 5

Podaci o školskim zgradama i sportskim dvoranama osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova na području Virovitičko-podravске županije, na dan 31. prosinca 2016.

Redni broj	Škola ili učenički dom	Stanje koncem 2016.								
		Podaci o školskim i domskim zgradama			Podaci o školskim sportskim dvoranama			U zgradu i/ili dvoranu su ugrađeni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali (azbest)		
		Godina izgradnje	Zgrada je zaštićeno kulturno dobro (da/ne)	Vlasnik zgrade prema stanju u zemljišnim knjigama	Škola ima sportsku dvoranu (da/ne)	Dvorana zadovoljava propisane standarde i normative (da/ne)	Gradska sportska dvorana i drugo (da/ne)	da/ne	Godina planirane sanacije	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I.	Osnovne škole									
Osnivač Virovitičko podravska županija										
1.	Osnovna škola Augusta Cesarca, Špišić Bukovica	Matična škola	1908.	ne	škola	da	da	ne	ne	-
		Područna škola Lozan	2011.	ne	Općina Špišić Bukovica	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Rogovac	2014.	ne	Republika Hrvatska	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Bušetina	2016.	ne	škola - pravo građenja za korist Županije	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Okrugljača	1943.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Vukosavljevica	1911.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
2.	Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Čačinci	Matična škola	1975.	ne	Županija	da	da	ne	ne	-
		Područna škola Humljani	1931.	ne	Općina Orahovica	ne	-	ne	ne	-
3.	Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Čađavica	Matična škola	1958.	ne	Županija	da	ne	ne	ne	-
		Područna škola Sopje	1991.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Ilmin Dvor	1946.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Noskovci	1850.	ne	Županija	ne	-	ne	ne	-
4.	Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina	Matična škola	1983.	ne	Županija	da	da	ne	da	da, 2017.
		Područna škola Bakić	1907.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Josipovo	1967.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Gornji Miholjac	2015.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Novaki	1945.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Vaška	1953.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
5.	Osnovna škola Gradina, Gradina	Matična škola	1960. 1973.	ne	škola	da	da	ne	ne	-
		Područna škola Bačevac	1910.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Brezovica	2009.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Rušani	2010.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Žlebina	1948.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Detkovic	1899.	ne	društveno vlasništvo	ne	-	ne	ne	-

Redni broj	Škola ili učenički dom		Stanje koncem 2016.							
			Podaci o školskim i domskim zgradama			Podaci o školskim sportskim dvoranama			U zgradu i/ili dvoranu su ugrađeni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali (azbest)	
			Godina izgradnje	Zgrada je zaštićeno kulturno dobro (da/ne)	Vlasnik zgrade prema stanju u zemljišnim knjigama	Škola ima sportsku dvoranu (da/ne)	Dvorana zadovoljava propisane standarde i normative (da/ne)	Gradska sportska dvorana i drugo (da/ne)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Područna škola Budakovac	1865.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Novi Gradac	1968.	ne	Republika Hrvatska i škola	ne	-	ne	ne	-
6.	Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, Orahovica	Matična škola	1984.	ne	Grad Orahovica	da	da	ne	da	-
		Područna škola Nova Jošava	2012.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
7.	Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje	Matična škola	1965.	ne	društveno vlasništvo-pravo korištenja škola	da	da	ne	ne	-
		Područna škola Dugo Selo	1905.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Lukač	2013.	ne	Republika Hrvatska	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Terezino Polje	1949.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Turanovac	1995.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Veliko Polje	2008.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
8.	Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zdenci	Matična škola	1978.	ne	Županija	da	da	ne	da	da, 2017.
		Područna škola Veliki Rastovac	nema podatka	ne	Općina Crnac	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Crnac	prije 1968.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
9.	Osnovna škola Josipa Kozarca, Slatina	Matična škola	1997.	ne	Županija	da	da	ne	ne	-
		Područna škola Kozice	2010.	ne	Grad Slatina	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Donji Meljani	2001.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Sladojevci	1988.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Novi Senkovac	1970.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
10.	Osnovna škola Mikleuš, Mikleuš	Matična škola	1979.	ne	Županija	da	ne	ne	ne	-
		Područna škola Četekovac	1996.	ne	Općina Mikleuš	ne	-	ne	ne	-
11.	Osnovna škola Petra Preradovića, Pitomača	Matična škola	1968. 1979.	ne	škola	da	da	ne	ne	-
		Područna škola Dinjevac	2005.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Grabrovnica	2010.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Kladare	1957.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Mala Črešnjevica	1953.	ne	Općina Pitomača	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Otrovanec	2008.	ne	Općina Pitomača	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Sedlarica	2010.	ne	Županija	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Stari Gradac	2012.	ne	Republika Hrvatska	ne	-	ne	ne	-
		Područna škola Starogradački Marof	2013.	ne	Županija	ne	-	ne	ne	-

Redni broj	Škola ili učenički dom		Stanje koncem 2016.							U zgradu i/ili dvoranu su ugrađeni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali (azbest)	
			Podaci o školskim i domskim zgradama			Podaci o školskim sportskim dvoranama					
			Godina izgradnje	Zgrada je zaštićeno kulturno dobro (da/ne)	Vlasnik zgrade prema stanju u zemljišnim knjigama	Škola ima sportsku dvoranu (da/ne)	Dvorana zadovoljava propisane standarde i normative (da/ne)	Gradska sportska dvorana i drugo (da/ne)	da/ne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Područna škola Turnašica	1998.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Velika Črešnjevica	2008.	ne	Republika Hrvatska	ne	-	ne	ne	-	
12.	Osnovna škola Suhopolje, Suhopolje	Matična škola	1971.	ne	škola	da	ne	ne	ne	-	
		Područna škola Cabuna	2000.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Borova	2006.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Levinovac	1946.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Orešac	1979.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Pčelić	2010.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Pepelana	1962.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-	
13.	Osnovna škola Vladimira Nazora, Nova Bukovica	Matična škola	1913.	ne	Županija	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Miljevci	nema podatka	ne	Županija	ne	-	ne	ne	-	
14.	Osnovna škola Voćin, Voćin	Matična škola	1966.	ne	Županija	da	da	ne	ne	-	
		Područna škola Čeralije	2013.	ne	Općina Voćin	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Hum	1935.	ne	Republika Hrvatska	ne	-	ne	ne	-	
Osnivač Grad Virovitica											
15.	Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, Virovitica	Matična škola	1974.	ne	škola	da	da	ne	ne	-	
		Područna škola Milanovac	1968.	ne	Grad Virovitica	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Rezovac	1983.	ne	Grad Virovitica	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Čemernica	prije 1968.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Rezovačke Krčevine	prije 1968.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Taborište	2009.	ne	Grad Virovitica	ne	-	ne	ne	-	
16.	Osnovna škola Vladimira Nazora, Virovitica	Matična škola	1991.	ne	Grad Virovitica	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Podgorje	2005.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Sveti Đurađ	2013.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Korija	2016.	ne	Grad Virovitica	ne	-	ne	ne	-	
17.	Glazbena škola Jana Vlašimskog, Virovitica	Matična škola	2007.	ne	Grad Virovitica	ne	-	ne	ne	-	
		Područna škola Marijana Jergovića Pitomača	1970.	ne	u najmu	ne	-	ne	ne	-	
18.	COOR, Virovitica	Matična škola	1920.	ne	Grad Virovitica	ne	-	ne	ne	-	
II. Srednje škole											
1.	Gimnazija Petra Preradovića Virovitica		1914.	ne	škola	ne	-	ne	ne	-	
2.	Strukovna škola Virovitica		2006.	ne	Tehnička škola Virovitica - pravo građenja za korist Županije	ne	-	da, koristi dvoranu Tehničke škole Virovitica	ne	-	

Redni broj	Škola ili učenički dom	Stanje koncem 2016.							
		Podaci o školskim i domskim zgradama			Podaci o školskim sportskim dvoranama			U zgradu i/ili dvoranu su ugrađeni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali (azbest)	
		Godina izgradnje	Zgrada je zaštićeno kulturno dobro (da/ne)	Vlasnik zgrade prema stanju u zemljišnim knjigama	Škola ima sportsku dvoranu (da/ne)	Dvorana zadovoljava propisane standarde i normative (da/ne)	Gradska sportska dvorana i drugo (da/ne)	da/ne	Godina planirane sanacije
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Tehnička škola Virovitica	1965.	ne	škola	da	da	ne	ne	-
4.	Industrijsko-obrtnička škola Virovitica	1965. koristi zgradu Tehničke škole	ne	Tehnička škola Virovitica	ne	-	da, koristi dvoranu Tehničke škole Virovitica	ne	-
5.	Industrijsko-obrtnička škola Slatina	1950.	ne	Županija	ne	-	da, koristi dvoranu Srednje škole Marka Marulića, Slatina	ne	-
6.	Srednja škola Marka Marulića Slatina	1977.	ne	Županija	da	da	ne	ne	-
7.	Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica	1983.	ne	Grad Orahovica	da	da	ne	da	da, 2018.- 2020.
8.	Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača	2014.	ne	Općina Pitomača- pravo građenja za korist Županije	ne	-	ne	ne	-
III.	Učenički domovi								
1.	Učenički dom Virovitica	1927.	ne	Učenički dom	-	-	-	ne	-